

COMUNE DI ASCOLI PICENO

PROV. DI ASCOLI PICENO

Settore Progettazione e Gestione OO.PP.

LAVORI:

"ADEGUAMENTO DELL'EX STAND DI TIRO A 50 M. DALLA 1^A ALLA 3^A CATEGORIA

Poligono di tiro a segno in località fosso Sanguinetola"

LUOGO : zona Villaggio del Fanciullo Campolungo, via Salaria Inferiore n. 82 Ascoli Piceno.

IMPRESA: "*Società ECOSINERGY S.r.l.*" con sede a San Benedetto del Tronto Via Val Tiberina n. 124 (AP).

C.F. e Partita Iva - 01210370449

CONTRATTO: stipulato in data 25/02/2021 rubrica n° – reg. il 17/03/2021 n° 6 serie II.

CUP - C36E19000010004 CIG:852759492E

IMPORTO CONTRATTUALE E. 139.443,03 (oneri sicurezza compresi pari ad E. 2.264,29) oltre IVA 10% per un importo complessivo di E. 153.387,33.

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA LAVORI

L'anno 2021 il giorno 07 (sette) del mese di 04 (aprile) in Ascoli Piceno, il sottoscritto architetto Tassoni Gianfranco Direttore dei lavori,

-visto il progetto dei lavori sopraindicati;

-visto il Capitolato speciale di appalto;

-nel rispetto delle disposizioni impartite dal Responsabile del

Procedimento arch. Silvia Alessandra Giacomini;

a seguito di preavviso al legale rappresentante dell'Impresa

affidataria Ing. Palanca Giuseppe si sono trovati sul luogo i signori.

- arch. Tassoni Gianfranco, Direttore dei Lavori;

- ing. Palanca Giuseppe rappresentante dell'impresa edile;



- ing. Palermo Enrico Paolo in qualità di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e sulla scorta del progetto esecutivo il sottoscritto Direttore dei Lavori, con la scorta delle indicazioni dategli dall'Ente appaltante ha designato a quali lavorazioni l'Impresa deve immediatamente provvedere, ha indicato i siti dell'impianto e le ubicazioni delle varie opere da eseguire, con riferimento alle pattuizioni del Capitolato reggente l'appalto, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alla materiale struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare.

Ha inoltre riscontrato le misure, la disponibilità delle aree su cui devono eseguirsi i lavori e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune, tanto al personale di assistenza quanto all'Appaltatore.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il rappresentante dell'impresa nella qualità summenzionata, fornito già di copia degli elaborati di progetto e del Capitolato speciale d'appalto, ha dichiarato di non aver difficoltà o dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna per l'oggetto su indicato, senza sollevare riserva né eccezione alcuna.

Resta inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni **200** (in lettere duecento) naturali e consecutivi, giusto art. 2.10 del capitolato speciale di appalto, cosicché **l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 24/10/2021.**


Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento che ne rilascerà copia conforme all'appaltatore, ove questi lo richieda.

Pertanto, si è redatto il seguente verbale, in triplice esemplare, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

IN FASE DI ESECUZIONE

Ing. Palermo Enrico Paolo

.....


IL DIRETTORE DEI LAVORI


Arch. Tassoni Gianfranc

.....


L'APPALTATORE

legale rappresentante dell'Impresa

affidataria Ing. Palanca Giuseppe

.....

S. G.



COMUNE DI ASCOLI PICENO

PROV. DI ASCOLI PICENO

Settore Progetti Speciali

"ADEGUAMENTO DELL'EX STAND 50M DALLA PRIMA ALLA TERZA CATEGORIA -

POLIGONO DI TIRO IN LOCALITA'FOSSO SANGUINETOLA "

Zona Campolungo Ascoli Piceno

CUP. C36E19000010004 CIG. 852759492E

COMMITTENTE: Comune di Ascoli Piceno;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Silvia Alessandra Giacomini;

IMPRESA : ECOSINERGY SRL , con sede in San Benedetto del Tronto via Val Tiberina n° 124

CONTRATTO: stipulato in data 25/02/2021 al Rep. 29309 con prot. 0012174 del 17/03/2021

IMPORTO CONTRATTUALE: € 137.178,74 oltre € 2.264,29 quali oneri per la sicurezza, oltre iva al 10% pari ad € 13.994,30 per un importo complessivo di € 153.387,33

OGGETTO: PARERE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO SULLA RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI RICHIESTA DALLA DITTA APPALTATRICE

Il sottoscritto Arch. Silvia Alessandra Giacomini, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori sopra specificati, in riferimento alla richiesta di proroga alla scadenza del termine contrattuale espressa dalla ditta Ecosinergy srl in data 3 Dicembre 2021, con la quale l'impresa comunicava al Direttore dei Lavori Arch. Gianfranco Tassoni di non essere in grado di ultimare i lavori entro il termine fissato al 13 dicembre 2021 ;
preso atto che:

- 1) la richiesta di proroga è pervenuta entro i termini, ai sensi dell'art. 2.11 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- 2) le motivazioni addotte dall'impresa richiedente si ritengono fondate e non sono da ricondurre a responsabilità dell'appaltatore ;
- 3) si ritengono condivisibili le considerazioni del Direttore dei Lavori Arch. Gianfranco Tassoni riportate nel parere inoltrato al sottoscritto RuP con nota prot. 0106904 del 16 Dicembre 2021;

Visto il sopralluogo eseguito il giorno 11 Dicembre 2021 dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento Arch. Silvia Alessandra Giacomini congiuntamente con il Direttore dei Lavori Arch. Gianfranco Tassoni, tutto quanto ciò premesso

Si esprime parere favorevole

alla concessione di una proroga di 60 giorni del termine contrattuale alla ditta Ecosinergy anche in considerazione dell'attuale impraticabilità del cantiere dovuta alle intemperie ed alla particolare conformazione del terreno. La proroga del termine contrattuale comporta un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori che viene differito al giorno 11 Febbraio 2022.

Ascoli Piceno, li 17 Dicembre 2021

Il Responsabile Unico del Procedimento

Architetto Silvia A. Giacomini



COMUNE DI ASCOLI PICENO

PROV. DI ASCOLI PICENO

Settore Progetti Speciali

"ADEGUAMENTO DELL'EX STAND 50M DALLA PRIMA ALLA TERZA CATEGORIA –

POLIGONO DI TIRO IN LOCALITA'FOSSO SANGUINETOLA "

Zona Campolungo Ascoli Piceno

CUP. C36E19000010004 CIG. 852759492E

COMMITTENTE: Comune di Ascoli Piceno;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Silvia Alessandra Giacomini;

IMPRESA : ECOSINERGY SRL , con sede in San Benedetto del Tronto via Val Tiberina n° 124

CONTRATTO: stipulato in data 25/02/2021 al Rep. 29309 con prot. 0012174 del 17/03/2021

IMPORTO CONTRATTUALE: € 137.178,74 oltre € 2.264,29 quali oneri per la sicurezza, oltre iva al 10% pari ad € 13.994,30 per un importo complessivo di € 153.387,33

**OGGETTO: PARERE SULLA RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI ESPRESSA
DALLA DITTA APPALTATRICE**

Il sottoscritto Arch. Gianfranco Tassoni, in qualità di Direttore dei Lavori sopra specificati, in riferimento alla richiesta di proroga alla scadenza del termine contrattuale espressa dalla ditta Ecosinergy srl in data 3 Dicembre 2021, con la quale l'impresa comunica di non essere in grado di ultimare i lavori entro il termine fissato al 13 dicembre 2021 dal verbale di ripresa n° 1 a causa delle notevoli difficoltà nel reperimento dell'ultima trincea di materiale mancata, come documentato da nota del fornitore;

preso atto che:

- 1) la richiesta di proroga è pervenuta entro i termini ai sensi dell'art. 2.11 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- 2) le motivazioni addotte dall'impresa richiedente si ritengono fondate;
- 3) le cause sopra specificate non sono ascrivibili a fatto proprio dell'appaltatore.

Visto il sopralluogo eseguito il giorno 11 Dicembre 2021 dal sottoscritto Direttore dei Lavori congiuntamente con Il Responsabile Unico del Procedimento arch. Silvia Alessandra Giacomini

Si esprime parere favorevole

alla concessione di una proroga di 60 giorni del termine contrattuale alla ditta Ecosinergy anche in considerazione dell'attuale impraticabilità del cantiere dovuta alle intemperie ed alla particolare conformazione del terreno.

Ascoli Piceno, li 13 Dicembre 2021

Il Direttore dei Lavori

Architetto Gianfranco Tassoni



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gianfranco Tassoni", written over the circular stamp.

COMUNE DI ASCOLI PICENO
PROV. DI ASCOLI PICENO
Settore 5 MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI

LAVORI : "ADEGUAMENTO DELL'EX STAND 50M DALLA PRIMA ALLA TERZA CATEGORIA - POLIGONO DI TIRO IN LOCALITA'FOSSO SANGUINETOLA " Zona Campolungo Ascoli Piceno

CUP C36E19000010004 CIG 852759492E

COMMITTENTE: Comune di Ascoli Piceno;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Arch. Silvia Alessandra Giacomini;

IMPRESA : ECOSINERGY SRL , con sede in San Benedetto del Tronto via Val Tiberina n° 124

CONTRATTO: stipulato in data 25/02/2021 al Rep. 29309 con prot. 0012174 del 17/03/2021

IMPORTO CONTRATTUALE : € 137.178,74 oltre € 2.264,29 quali oneri per la sicurezza, oltre iva al 10% pari ad € 13.994,30 per un importo complessivo di € 153.387,33

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno 2022 il giorno 14 (quattordici) del mese di Febbraio in Ascoli Piceno località Fosso Sanguinetola, il sottoscritto arch. Gianfranco Tassoni, in qualità di Direttore dei Lavori specificati in oggetto;

VISTI

- il progetto dei lavori di adeguamento dell'ex stand di tiro dalla prima alla terza categoria ;
- il contratto stipulato in data 25/02/2021 al Rep. 29309 con prot. 0012174 del 17/03/2021;
- il verbale di consegna dei lavori in data 07-04-2021 dal quale risulta che il termine per la conclusione degli stessi risulta essere il giorno 24 ottobre 2021;
- il verbale di sospensione dei lavori n°1 in data 14-10-2021;
- il verbale di ripresa dei lavori n°1 in data 3 Dicembre 2021 dal quale risulta che il nuovo termine per l'ultimazione degli stessi risulta fissato al 13 dicembre 2021;
- la richiesta di proroga al termine di ultimazione dei lavori inoltrata dalla ditta "Ecosinergy srl" al sottoscritto Direttore dei Lavori ed il parere favorevole espresso in merito a tale richiesta, parere con il quale si propone una proroga di giorni 60 per il completamento delle lavorazioni mancanti, inoltrato al RuP Arch. Silvia Alessandra Giacomini;
- il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Silvia Alessandra Giacomini, alla concessione di una proroga di giorni 60 per l'esecuzione delle lavorazioni mancanti;
- che per effetto della sospensione e della proroga il nuovo termine di ultimazione è stato fissato al giorno 11 Febbraio 2022;

Che a seguito di preavviso sono stati convocati sul luogo i signori :

- Giuseppe Palanca, in qualità di legale rappresentante dell'impresa edile "Ecosinery srl"

ed il sottoscritto Direttore dei Lavori ha proceduto alla verifica dei lavori eseguiti sulla scorta del progetto approvato che ha interessato l'adeguamento della struttura mediante l'esecuzione delle quinte laterali ed altre lavorazioni compiutamente descritte negli elaborati grafici e tecnico economici, in considerazione del fatto che :

- i lavori contrattualmente previsti sono stati eseguiti;
- non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di realizzazione per i quali si richiede la rimozione e la nuova esecuzione delle opere stesse;
- non risultano lavorazioni incomplete;

si certifica che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati il giorno 11 Febbraio 2022 e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto, dal capitolato speciale d'appalto e dalla proroga concessa.

Del che si è redatto il presente verbale in copia unica che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti come appresso specificate.

Il presente certificato non costituisce accettazione dell'opera realizzata da parte della Stazione appaltante, tale accettazione resta condizionata dall'esito delle operazioni di collaudo, da quanto indicato nel relativo certificato e dalla eventuale approvazione, da parte dell'organo deliberante della Stazione appaltante, dello stesso certificato di collaudo.

Letto, confermato e sottoscritto

Ascoli Piceno, li 14 Febbraio 2022

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Arch. Tassoni Gianfranco

L'APPALTATORE

Impresa ECOSINERGY Srl

.....**ECOSINERGY Srl**.....
Via Val Tiberina, 124
63074 S. Benedetto del Tr. (AP)
Tel 0735 753262 - Tel./Fax 0735 652902
Partita IVA: 01210370449

Visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Arch. Silvia Alessandra Giacomini

.....

