



Comune di Ascoli Piceno
medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana

SETTORE 6 – LAVORI PUBBLICI

SISTEMAZIONE ACCESSI POLO UNIVERSITARIO E COLLEGAMENTO SS. ANNUNZIATA

CUP C33D15001430004 - CIG 8462241E2C

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

COMMITTENTE: Comune di Ascoli Piceno;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Silvia Alessandra Giacomini;

IMPRESA: SIFE SRL con sede in Ascoli Piceno via A. Sangallo n° 2

CONTRATTO: repertorio 29307 del 21 /01/2021 serie TQE21Q000003000NE registrato il 08/02/2021

IMPORTO CONTRATTUALE: € 90.942,64 oltre IVA al 10% pari ad € 9.094,26 per un importo complessivo di € 100.036,90.

L'anno **DUEMILAVENTUNO (2021)** il giorno **15 (venti)** del mese di **FEBBRAIO** in Ascoli Piceno, il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Matteo Angelini, incaricato con determinazione dirigenziale n°2152 del 22/07/2019

- **VISTA** la determinazione n. 2694 del 27/10/2020 a firma del Dirigente del Settore Lavori Pubblici con la quale si dispone l'affidamento dei lavori di **"Sistemazione accessi polo universitario e collegamento ss. Annunziata "** in favore della ditta SIFE srl, con sede in Ascoli Piceno via A. Sangallo n° 2, per l'importo complessivo di € 100.036,90 ;

- **PREVIO** avviso all'Impresa precitata, rappresentata dal sig. Nazario Scarpetti in loco, sono convenuti sul luogo in cui si debbono eseguire i lavori il sottoscritto Direttore dei Lavori, il RUP Arch. Silvia Alessandra Giacomini ed il coordinatore per la sicurezza Ing. Andrea Paolini ;


Alla presenza continua degli intervenuti e con la scorta del progetto, il sottoscritto Direttore dei Lavori, ha designato i lavori da eseguirsi, ha riscontrato il progetto e le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi, ha dichiarato che l'area sulla quale devono essere eseguiti i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il Sig. Nazario Scarpetti in qualità di rappresentante della ditta Sife Srl., nella qualità summenzionata dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Impresa e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuato, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorra il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabiliti in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del presente verbale, per cui l'ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro il 15/06/2020.


Di quanto sopra si è redatto il presente verbale in tre copie che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

Ascoli Piceno, li 15/02/2020.


L'APPALTATORE
(SIFE srl)


SIFE srl
COSTRUZIONI E RINNOVI

Visto del Responsabile del Procedimento
(Arch. Silvia A. Giacomini)



IL DIRETTORE DEI LAVORI





COMUNE DI ASCOLI PICENO

medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana

SETTORE PROGETTI SPECIALI

SISTEMAZIONE ACCESSI POLO UNIVERSITARIO E COLLEGAMENTO SS. ANNUNZIATA

CUP C33D15001430004 - CIG 8462241E2C

COMMITTENTE: Comune di Ascoli Piceno;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Silvia Alessandra Giacomini;

IMPRESA: SIFE SRL con sede in Ascoli Piceno via A. Sangallo n° 2

CONTRATTO: repertorio 29307 del 21 /01/2021 serie TQE21Q000003000NE registrato il 08/02/2021

IMPORTO CONTRATTUALE: € 90.942,64 oltre IVA al 10% pari ad € 9.094,26 per un importo complessivo di € 100.036,90.

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

[art.12 comma 1 D.M. 49/2018](#)

L'anno 2021 il giorno 6 del mese di settembre il sottoscritto ing. Matteo Angelini nella sua qualità di Direttore dei Lavori specificati in oggetto;

VISTI

- la determinazione n. 2694 del 27/10/2020 a firma del dirigente del Settore lavori Pubblici con la quale si dispone l'affidamento dei lavori di " Sistemazione accessi Polo Universitario e collegamento SS. Annunziata alla impresa "SIFE SRL" con sede in Ascoli Piceno via A. Sangallo n° 2
- il contratto 29307 del 21/01/2021 serie TQE21Q000003000NE registrato il 08/02/2021 l'impresa "Sife Srl" ha assunto i lavori di cui trattasi, per un importo totale pari ad € 100.036,90 al netto del ribasso d'asta pari al 11,57% ;
- il verbale di consegna dei lavori redatto in data 15 febbraio 2021 dal quale risulta che il termine utile per l'ultimazione è stato fissato al giorno 15 giugno 2021 in applicazione del capitolato speciale d'appalto che prevede 120 giorni per la realizzazione dell'opera;
- i verbali di sospensione dei lavori n.1 del 20/04/2021 e n.2 del 29/06/2021;
- la redazione della perizia di variante migliorativa approvata con determinazione dirigenziale n°2165 del 22 Luglio 2021 con conseguente concessione di ulteriori 45 (quarantacinque) giorni per l'ultimazione dei lavori rispetto al verbale di ripresa n° 2 del 12/07/2021 per cui il nuovo termine di ultimazione è stato stabilito il giorno 6 Settembre 2021;



Previo preavviso e alla presenza del sig. Nazario Scarpetti , per conto dell'impresa esecutrice, ha proceduto alla verifica dei lavori eseguiti e in considerazione del fatto che :

- i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati progettuali e capitolato speciale d'appalto e ulteriore documentazione di dettaglio, sono stati eseguiti e ultimati, nella verifica delle opere eseguite si evidenzia la mancata posa di una parte del corrimano sulla via Pacifici, lavorazione marginale che non incide sulla funzionalità dell'opera;
- non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di realizzazione per i quali si richiede la rimozione e nuova esecuzione delle opere stesse;

CERTIFICA

che i lavori specificati in oggetto alla data odierna risultano ultimati, fatta eccezione per la posa in opera di una parte del corrimano sulla Via Mazzoni, lavorazione che non incide sulla funzionalità dell'opera, e quindi in tempo utile rispetto al contratto, al capitolato speciale d'appalto e ai verbali di sospensione e ripresa.

Il sottoscritto DL assegna inoltre il termine di giorni 21 (ventuno) dalla data del presente verbale per il completamento della posa della restante parte del corrimano dando atto che il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del presente certificato di ultimazione e la redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento della lavorazione sopra indicata.

Il presente certificato non costituisce accettazione dell'opera eseguita da parte della Stazione appaltante; tale accettazione resta condizionata dalle risultanze delle operazioni di collaudo, da quanto indicato nel relativo certificato e dalla eventuale approvazione, da parte dell'organo deliberante della stazione appaltante, dello stesso certificato di collaudo.

Del che si è redatto il presente verbale in copia unica, che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti come appresso specificate.

Letto, confermato e sottoscritto

Ascoli Piceno, li 6 settembre 2021

L'Impresa esecutrice

Il Direttore dei Lavori

VISTO :

Il Responsabile del Procedimento

"SIFE srl"

Ing. Matteo Angelini

Arch. Silvia A. Giacomini

