

ALLEGATO "A"

Comune di Ascoli Piceno
Provincia di AP

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: POLIGONO DI TIRO A SEGNO IN LOCALITA' FOSSO SANGUINETOLA Prolungamento, aggiornamento e completamento dello stand di tiro da 50 mt. a 100 mt. per armi di 1^a categoria (8 linee) e per armi di 3^a categoria (6 linee) - tot. linee 14 -

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale di Ascoli Piceno

CANTIERE: Via Salaria inferiore n. 82 zona Campolungo, Ascoli Piceno (AP)

Ascoli Piceno, lì 15/12/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(architetto TASSONI GIANFRANCO)

IL COMMITTENTE
Comune di Ascoli Piceno)

architetto TASSONI GIANFRANCO
via M. Alvitreti n1
63100 Ascoli Piceno (AP)

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt						
FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	3	5	03/05/2018	07/05/2018
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	2	2	08/05/2018	09/05/2018
Allestimento di bagno da cantiere	1	1	1	1	10/05/2018	10/05/2018
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	4	1	1	11/05/2018	11/05/2018
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	3	1	1	14/05/2018	14/05/2018
Scavo di sbancamento	1	1	7	9	15/05/2018	23/05/2018
Scavo a sezione obbligata	1	1	6	8	24/05/2018	31/05/2018
	1	1	5	5	30/07/2018	03/08/2018
	1	1	3	3	17/09/2018	19/09/2018
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	2	9	11	26/06/2018	06/07/2018
	1	2	9	12	06/08/2018	17/08/2018
	1	2	5	7	21/09/2018	27/09/2018
Realizzazione di strutture in c.a., setti, muri, pilastri.	1	1	17	25	01/06/2018	25/06/2018
	1	1	15	19	09/07/2018	27/07/2018
	1	1	20	26	20/08/2018	14/09/2018
	1	1	29	40	01/10/2018	09/11/2018
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	1	1	10	12	12/11/2018	23/11/2018
Formazione di massetto per coperture	1	1	3	3	26/11/2018	28/11/2018
Impermeabilizzazione di coperture	1	1	3	5	29/11/2018	03/12/2018
Applicazione esterna di tavole in abete su superfici verticali in c.a.	1	1	20	31	05/12/2018	04/01/2019
Realizzazione di impianto elettrico	1	4	14	18	08/01/2019	25/01/2019
Realizzazione di impianto idrico e fognature	1	3	9	13	30/01/2019	11/02/2019
Posa di serramenti esterni	1	1	4	4	12/02/2019	15/02/2019
Realizzazione di opere di lattoneria	1	1	10	12	18/02/2019	01/03/2019

Tabella Analitica Gantt

Lamiere in acciaio balistico	1	1	13	17	06/03/2019	22/03/2019
Solo posa in opera di parete balistica	1	1	11	15	27/03/2019	10/04/2019
Risezionamento del profilo del terreno	1	1	9	14	11/04/2019	24/04/2019
Smobilizzo del cantiere	1	1	4	7	26/04/2019	02/05/2019

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = appaltatrice

2) = 1° subappaltatrice

3) = idraulico 1° lavoratore autonomo

4) = elettricista 2° lavoratore autonomo

5) = muratore 3° lavoratore autonomo

6) = gruppo A appaltatrice +muratore 3° lav. autonomo

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	30 Apr 18				07 Mag 18				14 Mag 18				21 Mag 18				28 Mag 18				04 Giu 18				11 Giu 18																				
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g	Z1																																												
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per i	2 g						Z1																																							
Allestimento di bagno da cantiere	1 g							Z1																																						
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g								Z1																																					
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g											Z1																																		
Scavo di sbancamento	7 g												Z1																																	
Scavo a sezione obbligata	14 g																					Z1																								
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	23 g																																													
Realizzazione di strutture in c.a., setti, muri, pilastri.	81 g																																													
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	10 g																																													
Formazione di massetto per coperture	3 g																																													
Impermeabilizzazione di coperture	3 g																																													
Applicazione esterna di tavole in abete su superfici verticali in c.a.	20 g																																													
Realizzazione di impianto elettrico	14 g																																													
Realizzazione di impianto idrico e fognature	9 g																																													
Posa di serramenti esterni	4 g																																													
Realizzazione di opere di lattoneria	10 g																																													
Lamiere in acciaio balistico	13 g																																													
Solo posa in opera di parete balistica	11 g																																													
Risezionamento del profilo del terreno	9 g																																													
Smobilizzo del cantiere	4 g																																													

[illegible]

