



Comune di ASCOLI PICENO

" Provincia di ASCOLI PICENO "

**PROGETTO : INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA
DI ATLETICA PESANTE A. MARUCCI ASCOLI PICENO**
(Primo Stralcio funzionale)



ELABORATO :

CRONOPROGRAMMA

Elab. M)

DATA : marzo 2018

**RESP. UNICO DEL
PROCEDIMENTO**

Arch. Ugo Galanti

PROGETTISTA

ing. Domenico Fiori



Committente
COMUNE DI ASCOLI PICENO

Lavori di
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA DI ATLETICA PESANTE "A.MARUCCI"
- Via Antonio De Dominicis - ASCOLI PICENO (AP) -

Esecutore
da definirsi

CRONOPROGRAMMA LAVORI

COMPUTO PER CRONOPROGRAMMA

Descrizione	Inizio	Fine	Giorni	SET 2018			OTT 2018					
				3-9	10-16	17-23	24-30	1-7	8-14	15-21	22-28	29-4
Cronoprogramma	03/09/2018	22/03/2019	173/201									
Lavori a misura	03/09/2018	22/03/2019	173/201									
OPERE EDILI PALESTRA	03/09/2018	18/02/2019	145/169									
demolizione - rimozioni e scavi	03/09/2018	26/11/2018	73/85									
demolizioni - rimozioni e scavi	03/09/2018	26/11/2018	73/85									
opere strutturali	26/11/2018	28/01/2019	55/64									
opere strutturali	26/11/2018	28/01/2019	55/64									
opere edili di finitura	14/01/2019	18/02/2019	31/36									
opere edili di finitura	14/01/2019	18/02/2019	31/36									
RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI	28/01/2019	22/03/2019	47/54									
rifacimento collettori fognari	18/02/2019	27/02/2019	9/10									
rifacimento collettori fognari	18/02/2019	27/02/2019	9/10									
opere di sistemazione manto di copertura	28/01/2019	22/03/2019	47/54									
opere di sistemazione copertura	28/01/2019	02/03/2019	30/34									
opere edili di sistemazione esterna	18/02/2019	22/03/2019	29/33									
SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI	12/11/2018	18/02/2019	85/99									
impianto termo-idraulico	12/11/2018	03/12/2018	19/22									

Descrizione	NOV 2018				DIC 2018				GEN 2019		
	5-11	12-18	19-25	26-2	3-9	10-16	17-23	24-30	31-6	7-13	14-20
Cronoprogramma											
Lavori a misura											
OPERE EDILI PALESTRA											
demolizione - rimozioni e scavi											
demolizioni - rimozioni e scavi											
opere strutturali											
opere strutturali											
opere edili di finitura											
opere edili di finitura											
RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI											
rifacimento collettori fognari											
rifacimento collettori fognari											
opere di sistemazione manto di copertura											
opere di sistemazione copertura											
opere edili di sistemazione esterna											
SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI											
impianto termo-idraulico											

COMPUTO PER CRONOPROGRAMMA - Diagramma di Gantt

Descrizione	GEN 2019		FEB 2019				MAR 2019			Totale [€]	%
	21-27	28-3	4-10	11-17	18-24	25-3	4-10	11-17	18-24		
Cronoprogramma										458.401,00	100,0 %
Lavori a misura										458.401,00	100,0 %
OPERE EDILI PALESTRA										138.889,00	30,3 %
demolizione - rimozioni e scavi										18.307,00	4,0 %
demolizioni - rimozioni e scavi										18.307,00	4,0 %
opere strutturali										49.474,00	10,8 %
opere strutturali										49.474,00	10,8 %
opere edili di finitura										71.108,00	15,5 %
opere edili di finitura										71.108,00	15,5 %
RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI										158.032,00	34,5 %
rifacimento collettori fognari										20.021,00	4,4 %
rifacimento collettori fognari										20.021,00	4,4 %
opere di sistemazione manto di copertura										138.011,00	30,1 %
opere di sistemazione copertura										108.438,00	23,6 %
opere edili di sistemazione esterna										29.573,00	6,5 %
SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI										130.509,00	28,4 %
impianto termo-idraulico										78.863,00	17,2 %

Descrizione	Inizio	Fine	Giorni	SET 2018			OTT 2018					
				3-9	10-16	17-23	24-30	1-7	8-14	15-21	22-28	29-4
impianto termo-idraulico	12/11/2018	03/12/2018	19/22									
impianto elettrico ed illuminotecnico	28/01/2019	18/02/2019	19/22									
impianto elettrico ed illuminotecnico	28/01/2019	18/02/2019	19/22									
ONERI INERENTI LA SICUREZZA AGGIUNTIVA	03/09/2018	25/09/2018	20/23									
oneri inerenti la sicurezza aggiuntiva	03/09/2018	25/09/2018	20/23									
Importo				500.000,00								
				400.000,00								
				300.000,00								
				200.000,00								
				100.000,00								

COMPUTO PER CRONOPROGRAMMA - Diagramma di Gantt

Descrizione		NOV 2018				DIC 2018				GEN 2019		
		5-11	12-18	19-25	26-2	3-9	10-16	17-23	24-30	31-6	7-13	14-20
impianto termo-idraulico												
impianto elettrico ed illuminotecnico												
impianto elettrico ed illuminotecnico												
ONERI INERENTI LA SICUREZZA AGGIUNTIVA												
oneri inerenti la sicurezza aggiuntiva												
Importo	500.000,00											
	400.000,00											
	300.000,00											
	200.000,00											
	100.000,00											

COMPUTO PER CRONOPROGRAMMA - Diagramma di Gantt

Descrizione	GEN 2019		FEB 2019				MAR 2019			Totale [€]	%
	21-27	28-3	4-10	11-17	18-24	25-3	4-10	11-17	18-24		
impianto termo-idraulico										78.863,00	17,2 %
impianto elettrico ed illuminotecnico										51.646,00	11,2 %
impianto elettrico ed illuminotecnico										51.646,00	11,2 %
ONERI INERENTI LA SICUREZZA AGGIUNTIVA										30.971,00	6,8 %
oneri inerenti la sicurezza aggiuntiva										30.971,00	6,8 %
Importo	500.000,00									458.401,00	
	400.000,00										
	300.000,00										
	200.000,00										
	100.000,00										

COMPUTO PER CRONOPROGRAMMA

	SET 2018			OTT 2018						NOV 2018	
	3-9	10-16	17-23	24-30	1-7	8-14	15-21	22-28	29-4	5-11	
Importi parziali [€]	10.933,48	10.933,47	10.933,48	4.200,74	1.507,65	1.507,65	1.507,65	1.507,64	1.507,65	1.507,65	
Importi progressivi [€]	10.933,48	21.866,95	32.800,43	37.001,17	38.508,82	40.016,47	41.524,12	43.031,76	44.539,41	46.047,06	
450.000											
425.000											
400.000											
375.000											
350.000											
325.000											
300.000											
275.000											
250.000											
225.000											
200.000											
175.000											
150.000											
125.000											
100.000											
75.000											
50.000											
25.000											
0											

COMPUTO PER CRONOPROGRAMMA

	NOV 2018			DIC 2018				GEN 2019	
	12-18	19-25	26-2	3-9	10-16	17-23	24-30	31-6	7-13
Importi parziali [€]	26.600,32	26.600,32	30.719,29	8.995,91	5.411,25	5.411,25	5.411,25	5.411,24	5.411,25
Importi progressivi [€]	72.647,38	99.247,70	129.966,99	138.962,90	144.374,15	149.785,40	155.196,65	160.607,89	166.019,14
450.000									
425.000									
400.000									
375.000									
350.000									
325.000									
300.000									
275.000									
250.000									
225.000									
200.000									
175.000									
150.000									
125.000									
100.000									
75.000									
50.000									
25.000									
0									

COMPUTO PER CRONOPROGRAMMA

	GEN 2019			FEB 2019				MAR 2019		
	14-20	21-27	28-3	4-10	11-17	18-24	25-3	4-10	11-17	18-24
Importi parziali [€]	19.237,76	19.237,75	53.357,72	52.584,67	52.584,67	46.936,20	31.415,58	6.273,11	6.273,10	4.480,79
Importi progressivi [€]	185.256,90	204.494,65	257.852,37	310.437,04	363.021,71	409.957,91	441.373,49	447.646,60	453.919,70	458.400,49
450.000										
425.000										
400.000										
375.000										
350.000										
325.000										
300.000										
275.000										
250.000										
225.000										
200.000										
175.000										
150.000										
125.000										
100.000										
75.000										
50.000										
25.000										
0										