Comune di Ascoli Piceno

Provincia di AP

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

Per la prevenzione e protezione dai rischi

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 91 e Allegato XVI)

OGGETTO: POLIGONO DI TIRO A SEGNO IN LOCALITA' FOSSO SANGUINETOLA

Prolungamento, aggiornamento e completamento dello stand di tiro da 50 mt. a

per armi di 1^ categoria (8 linee) e per armi di 3^ categoria (6 linee) - tot.

linee 14 -

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale di Ascoli Piceno

CANTIERE: Via Salaria inferiore n. 82 zona Campolungo, Ascoli Piceno (AP)

Ascoli Piceno, lì 15/12/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(TASSONI GIANFRANCO)

IL COMMITTENTE

(Comune di Ascoli Piceno)

CAPITOLO I

Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati.

Scheda I Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

Il presente progetto esecutivo è inerente all'aggiornamento e completamento stand di tiro a 50 / 100 m. per armi di 1^ e 3^ categoria in località Campolungo Fosso Sanguinatola Ascoli Piceno.

Riguarda la fase finale del secondo stralcio lavori per la costruzione di un impianto di tiro delle dimensioni totali di m. 23,20 x m.118,55 per un numero di 8 linee per armi di 1[^] categoria e n. 6 linee di tiro per armi di 3[^] categoria per un totale di n. 14 linee di tiro.

I lavori del presente intervento sono finanziati dal comune di Ascoli Piceno opera n. 36 programma triennale 2017/2019-

Pareri e nulla osta:

1) Unione Italiana Tiro a Segno

Parere favorevole n.676 in data 01-06-2007 prot n. 405 vincolato da nota di osservazione (le osservazioni sono state rispettate nel presente progetto);

2) Comando Infrastrutture Centro - Ufficio Demanio e Servitù Militari

Nulla Osta del 27-04-2015 prot. N. 3723 Firenze - Cod. id. MDSERV/AP -210 Ind.cl.10.12.5.2.

3) CONI regionale Marche

Parere favorevole n. 0010/2017 - AP del 18-09-2017.

Premesso:

Nel poligono di tiro a segno di Ascoli Piceno sono state realizzate e collaudate:

 opere relative al 1[^] stralcio lavori e più precisamente: edificio sociale, impianto di tiro a 25 m diviso in due stands (uno per armi di 1[^] categoria ed uno per armi di 2[^] categoria), un impianto per armi ad aria compressa realizzato al primo piano della palazzina sociale, parcheggio asfaltato, recinzione dell'intera area di pertinenza ed illuminazione esterna; 2) opere relative al 2[^] stralcio lavori inerenti un impianto di tiri a 50 m. per un numero di 16 linee per armi di 1[°] categoria.

I lavori di 1^e 2^e stralcio fanno parte di un più vasto programma di lavori previsti nel progetto base redatto in data 2/3/1985 dall'ing. Alessandro Tomassetti.

L'attuale progetto esecutivo segue perfettamente le previsioni del progetto di secondo stralcio nel quale sono state previste modifiche alla planimetria generale riguardanti lo spostamento degli stand a 50 m. per armi di 1[^] categoria, bersaglio mobile a 50 m., tiro in galleria e pistola grosso calibro, redatto dal sottoscritto architetto su indicazione e finanziamento dell'amministrazione comunale di Ascoli Piceno, finalizzate al recupero della superficie del lotto per la previsione dell'ampliamento dello stand da 50 m a 100m per armi di 1[^] e 3[^] categoria.

In linea generale le opere riguardano: divisione area spettatori e stazione di tiro con muratura portante, porte in acciaio balistico e vetri balistici; prolungamento della zona del tiro da 50m a 100 m mediante muri perimetrali in c.a. dello spessore di cm. 25, diaframmi e quinte laterali in c.a; muro di chiusura di fondo in c.a area parapalle, parapalle destinato ad intercettare le pallottole costituito da setti abbattitori di energia in gomma balistica mediante sovrapposizione di blocchi di conglomerato in gomma balisticatipo Regupol e lamiere in acciaio balistico Ramor 500; muri perimetrali zona parapalle e solaio di copertura della zona parapalle il latero-cemento con soletta superiore rinforzata. Impianto elettrico per l'illuminazione bersagli e area tiratori.

ettiva dei lavori							
03/05/2018	3		Fine lavori		02/05/2019		
lel cantiere							
Via Salaria inferiore n. 82	zona Campolungo						
63100		Città	Ascoli Piceno			Provincia	AP
nteressati							
nte	Amm.ne Comunale	di Asco	li Piceno				
Piazza Arringo n.1				Tel.			
а	Gianfranco Tassoni						
Via M. Alvitreti n.1				Tel.	328 1795261		
dei Lavori	Gianfranco Tassoni						
Via M. Alvitreti n.1				Tel.	328 1795261		
	03/05/2018 lel cantiere Via Salaria inferiore n. 82 63100 atteressati nte Piazza Arringo n.1 a Via M. Alvitreti n.1	03/05/2018 lel cantiere Via Salaria inferiore n. 82 zona Campolungo 63100 leteressati Inte Piazza Arringo n.1 Gianfranco Tassoni Via M. Alvitreti n.1 dei Lavori Gianfranco Tassoni	03/05/2018 lel cantiere Via Salaria inferiore n. 82 zona Campolungo 63100 Città uteressati nte Amm.ne Comunale di Asco Piazza Arringo n.1 a Gianfranco Tassoni Via M. Alvitreti n.1 dei Lavori Gianfranco Tassoni	03/05/2018 Fine lavori lel cantiere Via Salaria inferiore n. 82 zona Campolungo 63100 Città Ascoli Piceno leteressati Inte Amm.ne Comunale di Ascoli Piceno Piazza Arringo n.1 Gianfranco Tassoni Via M. Alvitreti n.1 dei Lavori Gianfranco Tassoni	03/05/2018 Fine lavori lel cantiere Via Salaria inferiore n. 82 zona Campolungo 63100 Città Ascoli Piceno Interessati Inte Amm.ne Comunale di Ascoli Piceno Piazza Arringo n.1 Tel. Gianfranco Tassoni Via M. Alvitreti n.1 Tel. dei Lavori Gianfranco Tassoni	03/05/2018 Fine lavori 02/05/2019 lel cantiere Via Salaria inferiore n. 82 zona Campolungo 63100 Città Ascoli Piceno steressati nte Amm.ne Comunale di Ascoli Piceno Piazza Arringo n.1 Tel. Gianfranco Tassoni Via M. Alvitreti n.1 Tel. 328 1795261 dei Lavori Gianfranco Tassoni	03/05/2018 Fine lavori 02/05/2019 lel cantiere Via Salaria inferiore n. 82 zona Campolungo 63100 Città Ascoli Piceno Provincia atteressati nte Amm.ne Comunale di Ascoli Piceno Piazza Arringo n.1 Tel. Gianfranco Tassoni Via M. Alvitreti n.1 Tel. 328 1795261 dei Lavori Gianfranco Tassoni

Responsabile dei Lavori	Silvia Alessandra Giacomini		
Indirizzo: Piazza Arringo n.1		Tel.	
Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione	GIANFRANCO TASSONI		
Indirizzo: via M. Alvitreti n1		Tel.	328 1795261
Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione	Gianfranco Tassoni		
Indirizzo: Via M, Alvitreti n.1	Ruffini n.10	Tel.	328 1795261
Direttore Tecnico Cantiere			
Indirizzo:		Tel.	
Responsabile servizio PP			
Indirizzo:		Tel.	
Addetto al pronto soccorso		1 411	
Indirizzo:		Tel.	
Addetto al servizio antincendio		1110,500	
Indirizzo:		Tel.	
Assistente di Cantiere		0.700	
Indirizzo:		Tel.	
Capocantiere			
indirizzo:		Tel.	
Preposto		(1.000)	
ndirizzo:		Tel.	
Rappresentante Lavoratori per la sicurezza	RLS Territoriale	1222	
ndirizzo:		Tel.	
Medico Competente			
ndirizzo:		Tel.	
ppaltatrice	Impresa da nominare		
egale rappresentante			
ndirizzo:		Tel.	
° subappaltatrice			
egale rappresentante			
ndirizzo:		Tel.	
draulico 1º lavoratore autonomo	Da nominare		
egale rappresentante			
ndirizzo:		Tel.	
elettricista 2º lavoratore utonomo	da nominare		
egale rappresentante			
ndirizzo:		Tel.	
nuratore 3° lavoratore autonomo	da nominare		
egale rappresentante			
ndirizzo:		Tel.	
ruppo A appaltatrice +muratore o lav. autonomo			
egale rappresentante			
ndirizzo:		Tel.	

CAPITOLO II

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie.

01 Fabbricato

Il fabbricato in oggetto, Stand di tiro a 100m è sito in località Campolungo via Salaria Inferiore n.82 63100 Ascoli Piceno, in zona sportiva regolamentata dall'art. 27 bis delle NTA - art. 27 bis - Tiro a Segno -del PRG del Comune di Ascoli Piceno e contraddistinto catastalmente al foglio n.83 particella n. 340.

Lo stand di tiro "chiuso a cielo aperto" è costituito da una zona chiusa su tre lati con muri in c.a. con solaio di copertura in latero cemento destinata ad area osservatori e stazione di tiro, una zona del tiro da 100m. con lati perimetrali in setti in c.a. senza copertura (cielo aperto) ed una zona terminale area parapalle costituita da un muro di fondo, lati perimetrali in c.a., copertura con solaio in latero cemento e setti abbattitori di energia in gomma balistica.

In linea generale le opere riguardano: divisione area spettatori e stazione di tiro con muratura portante, porte in acciaio balistico e vetri balistici; prolungamento della zona del tiro da 50m a 100 m mediante muri perimetrali in c.a. dello spessore di cm. 25, diaframmi e quinte laterali in c.a; muro di chiusura di fondo in c.a area parapalle, parapalle destinato ad intercettare le pallottole costituito da setti abbattitori di energia in gomma balistica mediante sovrapposizione di blocchi di conglomerato in gomma balistica tipo Regupol e lamiere in acciaio balistico Ramor 500; muri perimetrali zona parapalle e solaio di copertura della zona parapalle il latero-cemento con soletta superiore rinforzata. Impianto elettrico per l'illuminazione bersagli e area tiratori.

02 EDILIZIA: STRUTTURE

Rappresentano l'insieme delle unità tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici del sistema edilizio che hanno la funzione di sostenere i carichi del sistema edilizio stesso e di collegare inoltre staticamente tutte le sue parti.

02.01 Strutture in sottosuolo

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio dal terreno sottostante e trasmetterne ad esso il peso della struttura e delle altre forze esterne.

02.01.01 Strutture di fondazione

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di trasmettere al terreno il peso della struttura e delle altre forze esterne.

Fondacioni in c.a. costituite da travi rovesce, plinti e cordoli di collegamento.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

	Tipologia dei lavori		
	ripologia dei lavori	Codice scheda	02.01.01.01
Consolidamento			10:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:0
CONSONIDAMENTO			

Tipo di intervento Rischi rilevati Interventi sulle strutture: In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture, da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da compromettere la stabilità delle strutture, in particolare verificare la perpendicolarità del fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Trabattelli; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
The state of the s
acqua Impianto elettrico ; Impianto di adduzione di acqua.
Deposito attrezzature.

02.02 Strutture in elevazione

Si definiscono strutture in elevazione gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di resistere alle azioni di varia natura agenti sulla parte di costruzione fuori terra, trasmettendole alle strutture di fondazione e quindi al terreno.

Muri laterali in c.a, pilastri in c.a. Solaio di copertura in latero cemento.

02.02.01 Strutture orizzontali o inclinate

Le strutture orizzontali o inclinate sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere orizzontalmente i carichi agenti, trasmettendoli ad altre parti strutturali ad esse collegate. Le strutture di elevazione orizzontali o inclinate a loro volta possono essere suddivise in: a) strutture per impalcati piani; b) strutture per coperture inclinate.

Solaio di copertura ad unica falda inclinata in latero-cemento.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori	Codice scheda 02.02.01.01
lanutenzione	
Tipo di intervento	Rischi rilevati

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre]

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; sprofondamento; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta	Parapetti; Cintura di sicurezza; Imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti. Ponteggi;
Impianti di alimentazione e di scarico	Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico	Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua.
Approvvigionamento e movimentazione materiali		Zone stoccaggio materiali.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		Deposito attrezzature.
Interferenze e protezione terzi		Recinzioni di cantiere; Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta visibilità.
Tavole Allegate		

02.02.02 Strutture verticali

Le strutture verticali sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere i carichi agenti, trasmettendoli verticalmente ad altre parti aventi funzione strutturale e ad esse collegate. Le strutture di elevazione verticali a loro volta possono essere suddivise in: a) strutture a telaio; b) strutture a pareti portanti.

Muri laterali in c.a, pilastri in c.a.

Scheda II-1

ripoi	logia dei lavori	Codice scheda	02.02.02.01
ensolidamento			02.02.02.01

Tipo di intervento	Rischi rilevati	
Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre]	Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Getti, schizzi.	

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti. Ponteggi;
Impianti di alimentazione e di scarico	Prese elettriche a 220 V protette da	Impianto elettrico di cantiere; Impianto di

	differenziale magneto-termico	adduzione di acqua.
Approvvigionamento e movimentazione materiali		Zone stoccaggio materiali.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		Deposito attrezzature.
Igiene sul lavoro	Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile	Gabinetti; Locali per lavarsi.
Interferenze e protezione terzi		Recinzioni di cantiere; Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta visibilità.

03 CHIUSURE

03.01 Portoni

I portoni hanno la funzione di razionalizzare l'utilizzazione degli spazi esterni con quelli interni in modo da regolare il passaggio di persone, merci, cose, ecc..

03.01.01 Portoni ad ante

Essi si contraddistinguono dalle modalità di apertura (verso l'esterno o l'interno) delle parti costituenti, ossia delle ante, per regolare il passaggio di persone, merci, cose, ecc.. Possono essere costituiti da materiali diversi o accoppiati tra di loro (legno, alluminio, lamiera zincata, PVC, vetro, plexiglas, gomma, ecc.). Si possono distinguere: a) a due ante; b) a tre ante; c) a quattro ante; d) a ventola.

Porte in acciaio balistico.

Tavole Allegate

Scheda II-1

	misure preventive e protettive in o	dotazione dell'opera ed ausilia	arie	
	Tipologia dei lavori	Codice scheda	03.01.01.01	
Restauro				

Tipo di intervento	Rischi rilevati
Sostituzione elementi usurati: Sostituzione degli elementi in vista, di parti meccaniche ed organi di manovra usurati e/o rotti con altri analoghi e con le stesse caratteristiche. [con cadenza ogni 3 anni]	dei carichi: Punture, taoli, abrasioni: Urti, colpi, impatti

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico	Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico	

03.02 Infissi esterni

Manutenzione

Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiusura del sistema tecnologico. Il loro scopo è quello di soddisfare i requisiti di benessere quindi di permettere l'illuminazione e la ventilazione naturale degli ambienti, garantendo inoltre le prestazioni di isolamento termico-acustico. Gli infissi offrono un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale che per tipo di apertura.

03.02.01 Serramenti in alluminio

I serramenti sono distinti in base alla realizzazione dei telai di elevata qualità con struttura interna priva di difetti..

Scheda II-1

	Misure preventive e protettive in	dotazione dell'opera ed ausilia	arie	
	Tipologia dei lavori	Codice scheda	03.02.01.01	
ne				

Tipo di intervento	Rischi rilevati
Ripristino fissaggi telai fissi: Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei blocchetti di regolazione e fissaggio tramite cacciavite. [con cadenza ogni 4 anni]	Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Impianti di alimentazione e di scarico	Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico	

Scheda II-1 Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

misure preventive e protettive in de	otazione dell'opera ed ausili	arie	
Tipologia dei lavori	Codice scheda	03.02.01.02	
Manutenzione			

Tipo di intervento	Rischi rilevati
Ripristino protezione verniciatura infissi: Ripristino della protezione	Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di	Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di	Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri,
eventuali fessurazioni. [con cadenza ogni 3 anni]	fibre.

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Parapetti; Impianti di adduzione di energia di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schemi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico	Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico

03.03 Coperture inclinate

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture inclinate (coperture discontinue) sono caratterizzate dalle soluzioni di continuità dell'elemento di tenuta all'acqua e necessitano per un corretto funzionamento di una pendenza minima del piano di posa che dipende dai componenti utilizzati e dal clima di riferimento. L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento della copertura consente di definire la qualità della copertura e soprattutto i requisiti prestazionali. Gli elementi e i strati funzionali si possono raggruppare in: a) elemento di collegamento; b) elemento di supporto; c) elemento di tenuta; d) elemento portante; e) elemento isolante; f) strato di barriera al vapore; g) strato di ripartizione dei carichi; h) strato di protezione; i) strato di tenuta all'aria; l) strato di ventilazione.

03.03.01 Canali di gronda e pluviali

I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture degli edifici. I vari profilati possono essere realizzati in PVC, in lamiera metallica (in alluminio, in acciaio, in zinco, ecc.). Per formare i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati tra di loro. La forma e le dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantità d'acqua che deve essere convogliata e dai parametri della progettazione architettonica. La capacità di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e dalle dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori	Codice scheda 03.03.01.01
Manutenzione	
Tipo di intervento	Rischi rilevati
Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta: Rinnovo del manto impermeabile posto in semiaderenza, anche localmente, mediante inserimento di strati a secco o mediante colla. Rifacimento completo del manto mediante rimozione del vecchio manto se gravemente danneggiato. [con cadenza ogni anno]	Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e passerelle.

Sicurezza del luoghi di lavoro	Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta	Cintura di sicurezza, Occhiali, visiere o schemi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,.
Impianti di alimentazione e di scarico	Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico	
Tavole Allegate		

Scheda II-1 Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

	risure preventive e protettive in o	lotazione dell'opera ed ausilia	arie	
Ripristino	Tipologia dei lavori	Codice scheda	03.03.01.02	
T. P.C. COST FO.				

Tipo di intervento	Rischi rilevati
Reintegro canali di gronda e pluviali: Reintegro dei canali di gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi di fissaggio. Riposizionamento degli elementi di raccolta in funzione delle superfici di copertura servite e delle pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni mediante l'utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti. [con cadenza ogni 6 anni]	

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;e.
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta	Parapetti; Impianti di adduzione di energia di qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolverei.
Impianti di alimentazione e di scarico	Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico	
Tavole Allegate		

04 PARTIZIONI

04.01 Pareti interne

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di dividere, conformare ed articolare gli spazi interni dell'organismo edilizio.

04.01.01 Muro divisorio in muratura armata

Si tratta di un muro in muratura armata per la divisione della zona spettatori e zona di tiro .La muratura è eseguita con elementi interi, posati a livello, e con giunti sfalsati rispetto ai sottostanti.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori
Codice scheda 04.01.01.01

Manutenzione	
Tipo di intervento	Rischi rilevati
Riparazione: Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con malta. Riparazione e rifacimento dei rivestimenti.Tavole in abete. [quando occorre]	Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Getti, schizzi. Urti, colpi, impatti, compressioni;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		Trabattelli.
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico	Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico	
Igiene sul lavoro	Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile	
Tavole Allegate	Progetto architettonico	

04.02 Rivestimenti interni

Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale è quella di proteggere il sistema di chiusure interne dalle sollecitazioni interne degli edifici e di assicurare un aspetto uniforme ed ornamentale degli ambienti.

04.02.01 Intonaco

Si tratta di un sottile strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento nelle strutture edilizie. Svolge inoltre la funzione di protezione dai fattori ambientali è allo stesso tempo protettiva e decorativa. Il rivestimento a intonaco è comunque una superficie che va rinnovata periodicamente e in condizioni normali esso fornisce prestazioni accettabili per 20 - 30 anni. La malta per intonaco è costituita da leganti (cemento, calce idraulica, calce aerea, gesso), da inerti (sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del tipo di intonaco; vengono, in alcuni casi, inoltre aggiunti all'impasto additivi che restituiscono all'intonaco particolari qualità a secondo del tipo d'impiego. Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo al supporto e di grossolano livellamento; il secondo, detto arriccio, costituisce il corpo dell'intonaco la cui funzione è di resistenza meccanica e di tenuta all'acqua; il terzo strato, detto finitura, rappresenta la finitura superficiale e contribuisce a creare una prima barriera la cui funzione è quella di opporsi alla penetrazione dell'acqua e delle sostanze aggressive. Gli intonaci per interni possono suddividersi in intonaci ordinari e intonaci speciali. A loro volta i primi possono ulteriormente suddividersi in intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci premiscelati; i secondi invece in intonaci additivati, intonaci a stucco o lucidi, intonaci plastici o rivestimenti plastici continui ed infine intonaci monostrato.

Scheda II-1

misure preventive e protettive in o	misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie		
Tipologia dei lavori Manutenzione	Codice scheda	04.02.01.01	
The state of the s			

Tipo di intervento	Rischi rilevati	
Pulizia delle superfici: Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad acqua e detergenti adatti al tipo di intonaco. Rimozioni di macchie, o depositi superficiali mediante spazzolatura o mezzi meccanici. [quando occorre]	Indivisor actual 6t	

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		Trabattelli; Ponti su cavalletti.
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Parapetti; Scarpe di sicurezza; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.
Tavole Allegate	Progetto architettonico	

Scheda II-1 re preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliari

	Tipologio dell'opera ed ausiliarie		
Manutenzione	Tipologia dei lavori	Codice scheda	04.02.01.02
manutenzione			

Tipo di intervento	Rischi rilevati
Sostituzione delle parti più soggette ad usura: Sostituzione delle parti più soggette ad usura o altre forme di degrado mediante l'asportazione delle aree più degradate, pulizia delle parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della base di sottofondo previo lavaggio. Ripresa dell'area con materiali adeguati e/o comunque simili all'intonaco originario ponendo particolare attenzione a non alterare l'aspetto visivo cromatico delle superfici. [quando occorre]	Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri, fibre.

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		Trabattelli; Ponti su cavalletti.
Sicurezza dei luoghi di lavoro		
		Parapetti; Scarpe di sicurezza; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.
Impianti di alimentazione e di scarico		
Igiene sul lavoro		

Tavole Allegate	Progetto architettonico	

04.02.02 Tinteggiature e decorazioni

La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varia a secondo delle superficie e degli ambienti dove trovano utilizzazione. Per gli ambienti interni di tipo rurale si possono distinguere le pitture a calce, le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti di tipo urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche (tempere); per le tipologie industriali si hanno le idropitture acriliche, le pitture siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche, ecc. Le decorazioni trovano il loro impiego particolarmente per gli elementi di finitura interna o comunque a vista. La vasta gamma di materiali e di forme varia a secondo dell'utilizzo e degli ambienti d'impiego. Possono essere elementi prefabbricati, lapidei, gessi, laterizi, ecc.

> Scheda II-1 Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori	Codice scheda 04.02.02.01
anutenzione	- 110E10E102
Tipo di intervento	Rischi rilevati

Ritinteggiatura coloritura: Ritinteggiature delle superfici con nuove Caduta dall'aito; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri, pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei paramenti e preparazione del fondo mediante applicazione, se necessario, di prevernici fissanti. Le modalità di ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle superfici e dei materiali costituenti. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliario
Accessi ai luoghi di lavoro		Trabattelli; Ponti su cavalletti.
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.
Impianti di alimentazione e di scarico	Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico	
Igiene sul lavoro	Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile	
	potable	
Tavole Allegate	Progetto architettonico	

04.03 Infissi interni

Gli infissi interni hanno per scopo quello di permettere il controllo della comunicazione tra gli spazi interni dell'organismo edilizio. In particolare l'utilizzazione dei vari ambienti in modo da permettere o meno il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria tra i vari ambienti interni.

04.03.01 Porte

Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utilizzazione dei vari spazi in modo da regolare il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria fra ambienti adiacenti, oltre che funzioni di ordine estetico e architettonico. La presenza delle porte a secondo della posizione e delle dimensioni determina lo svolgimento delle varie attività previste negli spazi di destinazione. In commercio esiste un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale (legno, metallo, plastica, vetro, ecc.) che per tipo di apertura (a rotazione, a ventola, scorrevole, a tamburo, ripiegabile, a fisarmonica, basculante, a scomparsa). Le porte interne sono costituite da: a) anta o battente (l'elemento apribile); b) telaio fisso (l'elemento fissato al controtelaio che contorna la porta e la sostiene per mezzo di cerniere); c) battuta (la superficie di contatto tra telaio fisso e anta mobile); d) cerniera (l'elemento che sostiene l'anta e ne permette la rotazione rispetto al telaio fisso); e) controtelaio (formato da due montanti ed una traversa è l'elemento fissato alla parete che consente l'alloggio al telaio); f) montante (l'elemento verticale del telaio o del controtelaio); g) traversa (l'elemento orizzontale del telaio o del controtelaio).

Scheda II-1

riisare prevenuve e protettive in a		
Tipologia dei lavori	Codice scheda	04.03.01.01
Manutenzione		

Tipo di intervento	Rischi rilevati
Ripristino protezione verniciatura: Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno. [con cadenza ogni 15 anni]	Movimentazione manuale dei carichi; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.
Impianti di alimentazione e di scarico	Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico	
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		
Tavole Allegate	Progetto architettonico	

04.04 Pavimentazioni interne

Le pavimentazioni fanno parte delle partizioni interne orizzontali e ne costituiscono l'ultimo strato funzionale. In base alla morfologia del rivestimento possono suddividersi in continue (se non sono nel loro complesso determinabili sia morfologicamente che dimensionalmente) e discontinue (quelle costituite da elementi con dimensioni e morfologia ben precise). La loro funzione, oltre a quella protettiva, è quella di permettere il transito ai fruitori dell'organismo edilizio e la relativa resistenza ai carichi. Importante è che la superficie finale dovrà risultare perfettamente piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso degli ambienti. Gli spessori variano in funzione al traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione degli ambienti e del loro impiego. Le pavimentazioni interne possono essere di tipo: a) cementizio; b) lapideo; c) resinoso; d) resiliente; e) tessile; f) ceramico; g) lapideo di cava; h) lapideo in conglomerato; i) ligneo.

04.04.01 Rivestimenti in gomma pvc e linoleum

I rivestimenti in gomma pvc e linoleum sono particolarmente adatti negli edifici con lunghe percorrenze come centri commerciali, scuole, ospedali, industrie, ecc.. Tra le principali caratteristiche si evidenziano: a) la posa rapida e semplice; b) assenza di giunti; c) forte resistenza all'usura; d) l'abbattimento acustico; e) la sicurezza alla formazione delle scariche statiche; f) la sicurezza in caso di urti. Il legante di base per la produzione dei rivestimenti per pavimenti in linoleum è costituito da una pellicola definita cemento, che viene prodotta sfruttando un fenomeno naturale: l'ossidazione dell'olio di lino. In virtù della sua composizione può essere classificato come prodotto riciclabile e quindi ecologico. I diversi prodotti presenti sul mercato restituiscono un ampia gamma di colori, lo rendono un pavimento sempre moderno e versatile. La forte resistenza all'usura fa si che il prodotto può essere lavato e trattato con sostanze disinfettanti,

ed è per queste motivazioni che viene maggiormente impiegato negli ospedali, cinema, locali ascensori, palestre ecc..

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

	Tipologia dei lavori		
	ripologia dei iavori	Codice scheda	04.04.01.01
Manutenzione			
riai lutei izione			

Tipo di intervento	Rischi rilevati
Pulizia delle superfici: Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, degli elementi con detergenti adatti al tipo di rivestimento. [quando occorre]	Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Tavole Allegate		

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Misure	preventive e protettive in d	otazione dell'opera ed ausilia	arie	
Tipo	ologia dei lavori	Codice scheda	04.04.01.02	
Manutenzione				

Tipo di intervento Rischi rilevati	
Sostituzione degli elementi degradati: Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorati e relativa preparazione del fondo. [quando occorre]	Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre.

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.
Impianti di alimentazione e di scarico	Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico	
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Igiene sul lavoro	Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile	

05 IMPIANTI TECNOLOGICI

05.01 Impianto elettrico

L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civili abitazioni, ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare energia elettrica. Per potenze non superiori a 50 kW l'ente erogatore fornisce l'energia in bassa tensione mediante un gruppo di misura; da quest'ultimo parte una linea primaria che alimenta i vari quadri delle singole utenze. Dal quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere sezionata (nel caso di edifici per civili abitazioni) in modo da avere una linea per le utenze di illuminazione e l'altra per le utenze a maggiore assorbimento ed evitare così che salti tutto l'impianto in caso di corti circuiti. La distribuzione principale dell'energia avviene con cavi posizionati in apposite canalette; la distribuzione secondaria avviene con conduttori inseriti in apposite guaine di protezione (di diverso colore: il giallo-verde per la messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-grigio per la fase). L'impianto deve essere progettato secondo le norme CEI vigenti per assicurare una adeguata protezione.

05.01.01 Interruttori

Gli interruttori generalmente utilizzati sono del tipo ad interruzione in esafluoruro di zolfo con pressione relativa del SF6 di primo riempimento a 20 °C uguale a 0,5 bar. Gli interruttori possono essere dotati dei seguenti accessori: a) comando a motore carica molle; b) sganciatore di apertura; c) sganciatore di chiusura; d) contamanovre meccanico; e) contatti ausiliari per la segnalazione di aperto-chiuso dell'interruttore.

Scheda II-1

azione dell'opera ed ausili	ane
Codice scheda	05.01.01.01

Tipo di intervento	Rischi rilevati
Sostituzioni: Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti degli interruttori quali placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando. [quando occorre]	Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Scarpe di sicurezza; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico	Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico	
Tavole Allegate	Progetto impianti tecnologici	

05.01.02 Prese e spine

Le prese e le spine dell'impianto elettrico hanno il compito di distribuire alle varie apparecchiature alle quali sono collegati l'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono generalmente sistemate in appositi spazi ricavati nelle pareti o a pavimento (cassette).

Scheda II-1 Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipo di intervento	Rischi rilevati
Sostituzioni: Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti di prese e spine quali placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando. [quando occorre]	Flettrograione: Purchase trealing to a land

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Scarpe di sicurezza; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico	Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico	and the second s
Tavole Allegate	Progetto impianti tecnologici	

05.01.03 Quadri di bassa tensione

Le strutture più elementari sono centralini da incasso, in materiale termoplastico autoestinguente, con indice di protezione IP40, fori asolati e guida per l'assemblaggio degli interruttori e delle morsette. Questi centralini si installano all'interno delle abitazioni e possono essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico con grado di protezione IP55 adatti per officine e industrie.

Scheda II-1

riisare preventive e protettive in	i dotazione dell'opera ed ausili	arie	
Tipologia dei lavori	Codice scheda	05.01.03.01	
Manutenzione			

Tipo di intervento	Rischi rilevati
Serraggio: Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori. [con cadenza ogni anno]	Punture, tagli, abrasioni; Inalazione fumi, gas, vapori.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Occhiali, v Scarpe di sicurezza; Guanti;
Impianti di alimentazione e di scarico	Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico	

Tavole Allegate	Progetto impianti tecnologici	

Scheda II-1

Misure preventive e	protettive in	dotazione	dell'opera	ed a	usiliari	e
Tipologia del Isuari						

	, production and opera on administra		
Ti	Tipologia dei lavori		05.01.03.02
Manutenzione			

Tipo di intervento	Rischi rilevati
Sostituzione centralina rifasamento: Eseguire la sostituzione della centralina elettronica di rifasamento con altra dello stesso tipo. [quando occorre]	Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Scarpe di sicurezza; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico	Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico	
Tavole Allegate	Progetto impianti tecnologici	

Scheda II-1

	Misure preventive e protettive in d	otazione dell'opera ed ausilia	arie	
	Tipologia dei lavori	Codice scheda	05.01.03.03	
Manutenzione				

Tipo di intervento	Rischi rilevati	
Sostituzione quadro: Eseguire la sostituzione del quadro quando usurato o per un adeguamento alla normativa. [con cadenza ogni 25 anni]	Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.	

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Scarpe di sicurezza; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico	Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico	
Tavole Allegate	Progetto impianti tecnologici	

05.02 Impianto di distribuzione acqua fredda

05.02.01 Tubazioni multistrato

Le tubazioni multistrato sono quei tubi la cui parete è costituita da almeno due strati di materiale plastico legati ad uno strato di alluminio o leghe di alluminio, tra di loro interposto. I materiali plastici utilizzati per la realizzazione degli specifici strati costituenti la parete del tubo multistrato sono delle poliolefine adatte all'impiego per il convogliamento di acqua in pressione e possono essere di: a) polietilene PE; b) polietilene reticolato PE-Xa / PE-Xb / PE-Xc; c) polipropilene PP; d) polibutilene PB. Allo scopo di assicurare l'integrità dello strato interno lo spessore di tale strato non deve essere minore di 0,5 mm.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in	dotazione den opera eu ausini	arre
Tipologia dei lavori	Codice scheda	05.02.01.01
Manutenzione		

Tipo di intervento	Rischi rilevati
Pulizia: Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto. [con cadenza ogni 4 anni]	Scivolamenti, Urti, colpi,

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Scarpe di sicurezza; Guanti.
Igiene sul lavoro	Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile	Jan Salary Galaria.
Tavole Allegate	Progetto impianti tecnologici	

05.02.02 Rubinetteria

Per utilizzare l'acqua vengono utilizzati rubinetti che mediante idonei dispositivi di apertura e chiusura consentono di stabilire la quantità di acqua da utilizzare. I dispositivi adottati nel presente progetto sono e del tipo semplice cioè dotati di una sola manopola.

Scheda II-1 Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

	Tipologia dei lavori	Codlorate	The second secon
	- PotoBin act (0401)	Codice scheda	05.02.02.01
Manutenzione			
· ren resecritation is			

Tipo di intervento	Rischi rilevati
Disostruzione degli scarichi: Disostruzione meccanica degli scarichi senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio dei sifoni, l'uso di aria in pressione o sonde flessibili. [quando occorre]	Geth schizzi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Occhiali, visiere carpe di sicurezza; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico	Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico	
Igiene sul lavoro	Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile	
Tavole Allegate	Progetto impianti tecnologici	

05.03 Impianto di smaltimento acque meteoriche

Si intende per impianto di scarico acque meteoriche (da coperture o pavimentazioni all'aperto) l'insieme degli elementi di raccolta, convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d'acqua, sistemi di dispersione nel terreno). I vari profilati possono essere realizzati in PVC (plastificato e non), in lamiera metallica (in alluminio, in rame, in acciaio, in

zinco, ecc.). Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le acque usate ed industriali. Gli impianti di smaltimento acque meteoriche sono costituiti da: a) punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.); b) tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (le tubazioni verticali sono dette pluviali mentre quelle orizzontali sono dette collettori); c) punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.). I materiali ed i componenti devono rispettare le prescrizioni riportate dalla normativa quali: a) devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.; b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda realizzati in metallo devono resistere alla corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture, se verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno; c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a quanto indicato dalle norme relative allo scarico delle acque d) i bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li seguono, tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate, ogni inserimento su un collettore orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale; e) per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.) devono essere prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc.) per limitare entro valori ammissibili i rumori trasmessi.

05.03.01 Canali di gronda e pluviali

I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture degli edifici. Per formare i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati tra di loro. La forma e le dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantità d'acqua che deve essere convogliata e dai parametri della progettazione architettonica. La capacità di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e dalle dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Tipologia dei lavori	Codice scheda 05.03.01.01
Manutenzione	
Tipo di intervento	Rischi rilevati
Pulizia oriolie, canali di oronda, beechettani di sassatto più i	

Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta: Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. Rimozione delle griglie paraghiaia e parafoglie dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia. [con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		Ponteggi; Trabattelli.
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta	Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico	Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico	
Igiene sul lavoro	Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile	

Tavole Allegate Progetto architettonico

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

	Tipologia del leveral			
Manutenzione	Tipologia dei lavori	Codice scheda	05.03.01.02	
ridi lutelizione				

Tipo di intervento	Rischi rilevati
Reintegro canali di gronda e pluviali: Reintegro dei canali di gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi di fissaggio. Riposizionamento degli elementi di raccolta in funzione delle superfici di copertura servite e delle pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni mediante l'utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti. [a guasto]	Caduta dall'alta: Duntum tonti

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		Ponteggi; Trabattelli.
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta	Parapetti; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico	Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico	
Igiene sul lavoro	Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile	
Tavole Allegate	Progetto architettonico	

05.03.02 Scossaline

Le scossaline sono dei dispositivi che hanno la funzione di fissare le guaine impermeabilizzanti utilizzate in copertura alle varie strutture che possono essere presenti sulla copertura stessa (parapetti, cordoli, ecc.). Le scossaline utilizzate sono in lamiera zincata.

Scheda II-1 Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Manutenzione	
Tipo di intervento	Rischi rilevati
Reintegro scossaline: Reintegro delle scossaline e degli elementi di fissaggio.	Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello.
Sistemazione delle giunzioni mediante l'utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti. [quando occorre]	iivoio.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		Ponteggi; Trabattelli.
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta	Guanti.

Codice scheda

05.03.02.01

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico

Tavole Allegate

Progetto architettonico

05.04 Impianto di smaltimento acque reflue

L'impianto di smaltimento acque reflue è l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di eliminare le acque usate e di scarico dell'impianto idrico sanitario e convogliarle verso le reti esterne di smaltimento. Gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque reflue devono essere autopulibili per assicurare la funzionalità dell'impianto evitando la formazione di depositi sul fondo dei condotti e sulle pareti delle tubazioni. Al fine di concorre ad assicurare i livelli prestazionali imposti dalla normativa per il controllo del rumore è opportuno dimensionare le tubazioni di trasporto dei fluidi in modo che la velocità di tali fluidi non superi i limiti imposti dalla normativa.

05.04.01 Pozzetti e caditoie

Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.

Scheda II-1 Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie Tipologia dei lavori

Manutenzione	55.0 1.01.01
Tipo di intervento	Rischi rilevati
Pulizia: Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione. [con cadenza ogni 3 anni]	Schinlamenti, carbita a finallo, III-li

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico	Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico	
Igiene sul lavoro	Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile	
Tavole Allegate	Progetto impianti tecnologici	

05.04.02 Tubazioni

Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo se presenti.

Scheda II-1	
Misure preventive e protettive in dotazione	dell'opera ed ausiliarie
Wheelers and the second	- Production in

Tipologia dei lavori	Codice scheda	05.04.02.01
anutenzione		

Tipo di intervento	Rischi rilevati
- State Control of the Control of th	Kischi filevati

Codice scheda

05.04.01.01

Pulizia: Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei fluidi. Getti, schizzi. [con cadenza ogni 5 anni]

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico	Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico	
Igiene sul lavoro	Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile	
Tavole Allegate	Progetto impianti tecnologici	

06 IMPIANTI DI SICUREZZA

06.01 Impianto di messa a terra

L'impianto di messa a terra ha la funzione di collegare determinati punti elettricamente definiti con un conduttore a potenziale nullo. E' il sistema migliore per evitare gli infortuni dovuti a contatti indiretti, ossia contatti con parti metalliche in tensione a causa di mancanza di isolamento o altro. L'impianto di terra deve essere unico e deve collegare le masse di protezione e quelle di funzionamento, inclusi i centri stella dei trasformatori per i sistemi TN, gli eventuali scaricatori e le discese contro le scariche atmosferiche ed elettrostatiche. Lo scopo è quello di ridurre allo stesso potenziale, attraverso i dispersori e i conduttori di collegamento, le parti metalliche dell'impianto e il terreno circostante. Per il collegamento alla rete di terra è possibile utilizzare, oltre ai dispersori ed ai loro accessori, i ferri dei plinti di fondazione. L'impianto di terra è generalmente composto da collettore di terra, i conduttori equipotenziali, il conduttore di protezione principale e quelli che raccordano i singoli impianti. I collegamenti devono essere sconnettibili e il morsetto principale deve avere il contrassegno di terra.

06.01.01 Conduttori di protezione

I conduttori di protezione principale o montanti sono quelli che raccolgono i conduttori di terra dai piani dell'edificio.

Scheda II-1 Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliar

Tipologia dei lavori	Codice scheda	06.01.01.01
istino	Coulce scrieda	06.01.01.01

Tipo di intervento	Rischi rilevati	
Sostituzione conduttori di protezione: Sostituire i conduttori di protezione danneggiati o deteriorati. [quando occorre]	Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.	

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro		Scarpe di sicurezza; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico	Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico	, Sources, Source,
Tavole Allegate	Progetto impianti tecnologici	

06.01.02 Sistema di dispersione

Il sistema di dispersione ha il compito di trasferire le cariche captate dalle calate in un collettore interrato che così realizza un anello di dispersione.

Sche Misure preventive e protettive in	da II-1 1 dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori	Codice scheda 06.01.02.01
Manutenzione	9.102.102.
Tipo di intervento	Rischi rilevati
Misura della resistività del terreno: Effettuare una misurazione del valore della resistenza di terra. [con cadenza ogni 2 anni]	Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Scarpe di sicurezza; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico	Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico	oserpe di dedi esta, oudiro.

Tavole Allegate

Scheda II-1

	Misure preventive e protettive in d		
	Tipologia dei lavori	Codice scheda	06.01.02.02
Manutenzione			00.02.02.02

Tipo di intervento	Rischi rilevati
Sostituzione dispersori: Sostituire i dispersori danneggiati o deteriorati. [quando occorre]	Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Scarpe di sicurezza; Guanti.
Tavole Allegate	Progetto impianti tecnologici	

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Scheda II-3
Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse.

Codice scheda	MP001	urezza e modalita		conta ono de	iii erricienza dei	ie stesse.
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	pianificare la	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico	Da realizzarsi durante la fase di messa in opera di tutto l'impianto elettrico.	Autorizzazione del responsabile dell'edificio. Utilizzare solo utensili elettrici potatili del tipo a doppio isolamento; evitare di lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra sulle aree di transito o di passaggio.	Verifica e stato di conservazione delle prese	1) 1 anni	Sostituzione delle prese.	1) a guasto
Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua potabile	Da realizzarsi durante la fase di messa in opera di tutto l'impianto idraulico.	Autorizzazione del responsabile dell'edificio	Verifica e stato di conservazione dell'impianto	1) 1 anni	Sostituzione delle saracinesche.	1) a guasto
	I dispositivi di ancoraggio devono essere montati contestualmente alla realizzazione delle parti strutturali dell'opera su cui sono previsti. Le misure di sicurezza adottate nei piani di sicurezza, per la realizzazione delle strutture, sono idonee per la posa dei dispositivi di ancoraggio.	L'utilizzo dei dispositivi di ancoraggio deve essere abbinato a un sistema anticaduta conforme alle norme tecniche armonizzate.	Verifica dello stato di conservazione (ancoraggi strutturali).		1) Ripristino strati di protezione o sostituzione degli elementi danneggiati. 2) Ripristino serraggi bulloni e connessioni metalliche.	1) quando occorre 2) 2 anni

CAPITOLO III

Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente

Scheda III-1

Elenco e collocazione degli	elaborati tecni	ci relativi all'oper	ra nel proprio contesto
-----------------------------	-----------------	----------------------	-------------------------

	POLICONO DI TIPO A SSCHO TIVI CONTROLI DI PI	oprio contesi	
Elaborati tecnici per i lavori di:	POLIGONO DI TIRO A SEGNO IN LOCALITA' FOSSO SANGUINETOLAProlungamento, aggiornamento e completamento dello stand di tiro da 50 mt. a 100 mt.per armi di 1^ categoria (8 linee) e per armi di 3^ categoria (6 linee) - tot. linee 14 -	Codice scheda	DA001

Elenco degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	Nominativo e recapito dei soggetti che	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
Progetto impianti tecnologici	Nominativo: Arch. Gianfranco Tassoni Indirizzo: Via M. Alvitreti n.1 63100 Ascoli Piceno(Ascoli Piceno) Telefono: 328 1795261		Nominativo: Gianfranco Tassoni Indirizzo: Via Salaria Inferiore n.82 AP Telefono:	Presidente pro-tempore sez. TSN AP

Scheda III-2

	poligono di tiro a segno in localita' fosso		100000000000000000000000000000000000000
Elaborati tecnici per i lavori di:	SANGUINETOLAProlungamento, aggiornamento e completamento dello stand di tiro da 50 mt. a 100 mt.per armi di 1^ categoria (8 linee) e per armi di 3^ categoria (6 linee) - tot. linee 14 -	Codice scheda	DA002

Elenco degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
Progetto architettonico	Nominativo: architetto Tassoni Gianfranco Indirizzo: Via M. Alvitreti n.1 63100 Ascoli Piceno(AP) Telefono: 3281795261	15/12/2017	allegato	
Progetto strutturale	Nominativo: Arch. Gianfranco Tassoni Indirizzo: Via M. Alvitreti n.1 63100 Ascoli Piceno(AP) Telefono:	15/12/2017	Nominativo; Indirizzo: Telefono:	

INDICE

interes	sati	di .	
		pag.	
CAPITO	LO II: Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in		
01	ne dell'opera e di quelle ausiliarie	pag.	6
	Fabbricato	pag.	6
02	EDILIZIA: STRUTTURE	pag.	6
02.01	Strutture in sottosuolo	pag.	6
02.01.01	The state of the s	pag.	
02.02	Strutture in elevazione	pag.	5
02.02.01	of according of inclinate	pag.	7
02.02.02	Strutture verticali	pag.	8
03	CHIUSURE	pag.	9
03.01	Portoni	pag.	9
03.01.01	Portoni ad ante	pag.	9
03.02	Infissi esterni	pag.	9
03.02.01	Serramenti in alluminio	pag.	9
03.03	Coperture inclinate	pag.	11
03.03.01	Canali di gronda e pluviali	pag.	11
04	PARTIZIONI	pag.	15
04.01	Pareti interne	pag.	15
04.01.01	Muro divisorio in muratura armata	pag.	15
04.02	Rivestimenti interni	pag.	15
04.02.01	Intonaco	pag.	16
04.02.02	Tinteggiature e decorazioni	pag.	17
04.03	Infissi interni	pag.	18
04.03.01	Porte	pag.	18
04.04	Pavimentazioni interne	pag.	18
04.04.01	Rivestimenti in gomma pvc e linoleum	pag.	19
05	IMPIANTI TECNOLOGICI	pag.	20
05.01	Impianto elettrico	pag.	20
05.01.01	Interruttori	pag.	20
05.01.02	Prese e spine	pag.	20
05.01.03	Quadri di bassa tensione	pag.	21
05.02	Impianto di distribuzione acqua fredda	pag.	22
05.02.01	Tubazioni multistrato	pag.	22
05.02.02	Rubinetteria	pag.	23
05.03	Impianto di smaltimento acque meteoriche	pag.	23
05.03.01	Canali di gronda e pluviali	pag.	24
05.03.02	Scossaline	pag.	25
05.04	Impianto di smaltimento acque reflue	pag.	25
05.04.01	Pozzetti e caditoie	pag.	26
05.04.02	Tubazioni	pag.	26
06	IMPIANTI DI SICUREZZA	pag.	27
06.01	Impianto di messa a terra	pag.	27

06.01.01 Conduttori di protezione	200	-
06.01.02 Sistema di dispersione	pag.	27
	pag.	27
Scheda II-3 Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	pag.	28
CAPITOLO III: Collocazione elaborati tecnici		
CAPTIOLO III: Collocazione elaborati tecnici		30

Ascoli Piceno, 15/12/2017

il Tecnico