



COMUNE DI ASCOLI PICENO

medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana
PARTITA IVA/CODICE FISCALE N. 0029010442

Prot. 13925

li, 15/3/2013

OGGETTO: Rendiconto 2012. Settore Programmazione e Progettazione OO.PP. e Settore Direzione e Controllo OO.PP.

Relazione di cui all'art. 151 del D. Lgs. 267/2000 contenente valutazioni sull'efficacia dell'azione condotta dall'Amministrazione nell'anno 2012 sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi e costi sostenuti.

Al Sig. Sindaco

Al Dirigente Settore Finanziario

All'Ing. Maurizio Curzi

All'Ing. Cristoforo Everard Weldon

LORO SEDI

Con la presente si rimette la relazione di cui all'oggetto. Si relaziona sull'argomento con riferimento, in particolare, allo stato di attuazione delle opere inserite nell'elenco annuale Lavori Pubblici 2012.

N.	OPERA	R.U.P.	Importo	Note
1	REALIZZA.ROTATORIA SVINCOLO TANGENZIALE SUD PORTA CARTARA E ADEGUAMENTO V.ADRIATICO FINO AL BIVIO DI P.TA TORRICELLA	Ballatori	300.000 mutuo 2011	I lavori sono già stati realizzati entro il 2012. Lo svincolo è stato riaperto al traffico in anticipo sulle previsioni.
2	RIQUALIFICAZIONE STRADE E PIAZZE CENTRO STORICO Corso Mazzini €1.749.000 L.go Crivelli, V. Crispi, V. Afranio € 740.000 Piazza Roma-V. Panichi € 490.000 V. Battisti € 180.300 Via Trivio € 165.000 Via Cairoli Via Vidacilio € 429.000 Via D'Ancaria € 128.700 Via Giudea (tratto) € 100.000	Marini	3.982.000 mutuo 2011	Il progetto definitivo è stato approvato dalla Giunta Comunale. Per la predisposizione dell'esecutivo si è in attesa del progetto definitivo. L'intervento è stato poi assegnato al Settore ottavo ove è confluito il Servizio Strade (Geom. Marini).
3	REALIZZAZIONE CASERMA VV.UU. E RIQUALIFICAZIONE AREA SACRO CUORE	Ballatori	2.550.400 1.900.400 Fondi privati (residui) 650.000 mutuo 2011	Il lavoro è stato aggiudicato nel 2012 e si è in attesa della stipula del Contratto.

5	RECUPERO E RESTAURO MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PATRIMONIO DANNEGGIATO DALLA CRISI SISMICA "CHIESA S. FRANCESCO"	Ballatori	550.000 241.600 L.61/98 108.400 oneri-condono 200.000 mutuo 2011	Il progetto definitivo è stato approvato dalla Soprintendenza e dalla Giunta. Acceso il mutuo, ora si sta ultimando il progetto esecutivo.
6	RIQUALIFICAZIONE AREA EX TIRASSEGNO	Ballatori	500.000 250.000 Fondi Statali (residuo) 250.000 mutuo 2011	La gara di appalto è stata esperita il 04/3/2013 e si è in attesa della stipula del contratto.
7	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO INTERRATO IN VIA DEI CAPPUCCHINI (GIA' PIAZZALE MUSSINI)	Ballatori	650.000 350.000 mutuo 2011 300.000 alienaz. patrim. (vendita posti auto)	E' stato eseguito lo scavo e acquisito il nulla osta della Soprintendenza Archeologica. Si potrà ora procedere all'appalto dell'opera completa appena stipulati i preliminari di compravendita per i garage, al fine della copertura finanziaria.
8	RESTAURO BOTTEGHE CHIOSTRO S. FRANCESCO E CONSOLIDAMENTO VOLTE	Ballatori	300.000 mutuo 2012	Il progetto definitivo è stato approvato della Soprintendenza ai BB. AA. ma verrà spostato nell'annualità 2014 in base al nuovo programma triennale LL. PP..
9	ILLUMINAZIONE TEATRO ROMANO	Ballatori	119.000 110.000 mutuo 2012 9.000 residui	Si sta per procedere all'appalto del lavoro, a seguito dell'accensione del mutuo.
11	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI	Ballatori	200.000 mutuo 2011	In base al nuovo programma LL. PP. il progetto verrà ridimensionato limitandolo per lo più ai restauri lapidei.
14	COLLEGAMENTO VIARIO CIRCONVALLAZIONE NORD - VIA SANT'EMIDIO ALLE GROTTI (Rotatoria Campo Parignano)	Ballatori	300.000 mutuo 2011	A seguito dell'accensione del mutuo è stata avviata la gara d'appalto.
15	COMPLETAMENTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA IMMACOLATA	Ballatori	350.000 mutuo 2011	Si è in fase di redazione del progetto esecutivo.
17	COMPLETAMENTO ISTITUTO MUSICALE SPONTINI	Ballatori	90.000 mutuo 2011	I lavori del progetto di primo stralcio sono quasi ultimati. Il secondo stralcio verrà progettato secondo le indicazioni della delibera di decisione sulle osservazioni al Programma LL. PP..
19	AMPLIAMENTO PIAZZA PRESSO CHIESA DI LISCIANO DEL TRONTO	Ballatori	100.000 35.000 oneri (residui) 65.000 oneri / condono	Si sta redigendo il progetto definitivo.
21	ADEGUAMENTO BALAUSTRATE E MARCIAPIEDI PONTE SS.FILIPPO E GIACOMO	Ballatori	200.000 oneri/condono	L'intervento, nel nuovo Programma LL. PP., è stato assegnato al Settore ottavo.
22	INTERVENTI STRAORDINARI CENTRALI TERMICHE	Ballatori	120.000 mutuo 2011 (residui)	I progetti dei singoli interventi sono stati regolarmente eseguite.
23	MESSA IN SICUREZZA STRADE ESISTENTI COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO; MIGLIORAMENTO OPERE IDRAULICHE, BARRIERE E SICUREZZA STRADALE	Marini	250.000 Oneri-Condono	Sono stati attivati i seguenti interventi: Via Oberdan – Via Tommaseo per € 16.000,00 (completato); Via Mamiani € 41.385,64 (in corso); Piazzale di Via delle Magnolie € 28.779,94 (in corso). Il servizio Manutenzione strade è poi

				passato sotto la competenza dell'Ing. Weldon.
24	REALIZZAZIONE ROTATORIA SVINCOLO TANGENZIALE SUD PORTA CARTARA E ADEGUAMENTO V. ADRIATICO FINO AL BIVIO DI P.TA TORRICELLA (2° stralcio)	Ballatori	700.000 Fondi governativi assegnati alla Regione	In attesa dello stanziamento regionale, si è quasi totalmente eseguito un intervento di somma urgenza di € 300.000,00 per mettere in sicurezza un tratto in frana di Via Adriatico (fondi derivanti da variazione di bilancio (delibera consiliare 52/2012).
26	COMPLETAMENTO SPAZI MUSEALI DEL FORTE MALATESTA (1° stralcio)	Ballatori	10.000 Oneri-Condono	L'intervento è stato eseguito.
27	SISTEMAZIONE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE	Ballatori	150.000 Oneri-Condono	Non ci sono state ancora risorse per attivare gli interventi. Il settore Manutenzione strade è ora di competenza dell'Ing. Weldon.
28	SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI PORTA MAGGIORE	Ballatori	150.000 Oneri - condono	Non ci sono state ancora risorse per attivare gli interventi. Va redatto il progetto definitivo.
29	MARCIAPIEDI QUARTIERE TOFARE	Martini	100.000 Oneri-Condono	Non ci sono state ancora risorse per attivare gli interventi. Va redatto il progetto definitivo.
30	COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI L.GO CASTELLANO SISTO V	Marini	75.000 Oneri-Condono	Non ci sono state ancora risorse per attivare gli interventi. Va redatto il progetto definitivo. Il Servizio Strade nel frattempo è passato all'Ing. Weldon.
31	RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI VIA MARI E DI ALTRE VIE DEL QUARTIERE LUCIANI	Marini	200.000 Oneri-Condono	Non ci sono state ancora risorse per attivare gli interventi. Va redatto il progetto definitivo. Il Servizio Strade nel frattempo è passato all'Ing. Weldon.
32	REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI E AREE VERDI IN VIA CIOTTI	Marini	100.000 Oneri-Condono	Non ci sono state ancora risorse per attivare gli interventi. Va redatto il progetto definitivo. Il Servizio Strade nel frattempo è passato all'Ing. Weldon.
33	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE E MARCIAPIEDI FRAZ.BRECCIAROLO	Ballatori	70.000 Oneri-Condono	Non ci sono state ancora risorse per attivare gli interventi. Va redatto il progetto definitivo.
34	MARCIAPIEDI V.LE TREVIRI - COMPLETAMENTO	Marini	50.000 Oneri-Condono	Non ci sono state ancora risorse per attivare gli interventi. Va redatto il progetto definitivo. Il Servizio Strade nel frattempo è passato all'Ing. Weldon.
36	SISTEMAZIONE VIABILITA' ED AREE DI SOSTA NELLA CIRCOSCRIZIONE DI MOZZANO	Ballatori	100.000 Oneri-condono	E' in corso di redazione il progetto definitivo.
37	SPOGLIATOIO VELODROMO	Ballatori	40.000 Oneri-Condono	Non ci sono state ancora risorse per attivare gli interventi. Va redatto il progetto definitivo.
38	RIPRISTINO PONTE "BRANDI" STRADA VALLECCHIA	Ballatori	80.000 Alienaz. Patrim.	C'è il progetto definitivo ma non vi sono le risorse programmate.

41	PRESCRIZIONI FF.S. PER REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI IN LOC. VILLA SANT'ANTONIO	Ballatori	10.000 Oneri-Condono	Non ci sono state ancora risorse per attivare gli interventi. Va redatto il progetto definitivo.
42	CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DI VIA DELLE BEGONIE A MONTE DELL'UNITA' XI ^ DEL PEEP MONTICELLI	Ballatori	65.000 Oneri-Condono	Non ci sono state ancora risorse per attivare gli interventi. Si sta redigendo il progetto definitivo.
43	RISANAMENTO IMMOBILIARE DA ADIBIRE A STRUTTURA SOCIO ASSISTENZIALE PRESSO IL VILLAGGIO DEL FANCIULLO	Ballatori	450.000 150.000 Fin. Reg. Ob 2 130.000 Residui 170.000 Vendita Patrimonio	La quota di finanziamento di € 170.000,00 non è mai stata finanziata ed è scaduto il termine per l'esecuzione dell'opera.
44	DEMOLIZIONE FABBRICATO VIA AMADIO ANTISTANTE EX CASERMA VELLEI (TRENINO)	Ballatori	31.500 oneri/condono	C'è il progetto esecutivo. Non ci sono state nel 2012 le risorse per attivare gli interventi.
46	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI IN ALCUNE VIE DI MONTICELLI	Ballatori	100.000 Oneri - condono	Non ci sono state ancora risorse per attivare gli interventi. Va redatto il progetto definitivo.
47	MARCIAPIEDI VILLA SANT'ANTONIO	Ballatori	100.000 Vend. patrimonio	E' stato eseguito un primo stralcio per € 55.000; il secondo stralcio è in corso di esecuzione.
48	MARCIAPIEDI E STRADE INTERNE CAMPO PARIGNANO	Marini	100.000 Oneri-Condono	Non ci sono state ancora risorse per attivare gli interventi. Va redatto il progetto definitivo. Il Servizio Strade nel frattempo è passato all'Ing. Weldon.
49	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI ADIACENTI MURA ROMANE	Ballatori	30.000 Oneri-Condono	Non ci sono state ancora risorse per attivare gli interventi. Va redatto il progetto definitivo.
50	MARCIAPIEDI BORG SOLESTA'	Marini	100.000 Oneri-Condono	Non ci sono state ancora risorse per attivare gli interventi. Va redatto il progetto definitivo. Il Servizio Strade nel frattempo è passato all'Ing. Weldon.
51	MARCIAPIEDI VIA CELLINI - VIA 3 OTTOBRE	Ballatori	120.000 70.000 oneri/condono 50.000 vend. patrim.	Non ci sono state ancora risorse per attivare gli interventi. Va redatto il progetto definitivo.
52	COSTRUZIONE NUOVI LOCULI ZONA EST CIMITERO BORG SOLESTA' (2° stralcio)	Ballatori	1.165.000 Vendita loculi	Il progetto esecutivo è pronto e cantierabile ma verrà appaltato in tempi compatibili col rispetto del Patto di Stabilità interno.
56	ILLUMINAZIONE AREA ESTERNA STADIO DEL DUCA PER SICUREZZA	Ballatori	15.000 Oneri - condono	Non ci sono state ancora risorse per attivare gli interventi.
57	INTERVENTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CITTA' E FRAZIONI	Ballatori	100.000 Oneri-Condono	Non ci sono state ancora risorse per attivare gli interventi.
59	ACQUISTO E SISTEMAZIONE FRUSTOLO VIA VIPERA	Ballatori	12.000 oneri/condono	Il progetto è stato redatto e si è iniziato l'iter di acquisizione mediante delibera di accordo bonario preliminare col possessore, il quale a sua volta è in procinto di ottenere la proprietà dell'immobile per

				usucapione.
60	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE OO.PP. NELLE FRAZIONI	Ballatori	200.000 vend. patrimonio	Non ci sono state ancora risorse per attivare gli interventi. Va redatto il progetto definitivo.
62	MANUTENZIONE CIMITERI	Ballatori	100.000 Vendita loculi	Vi sono i progetti esecutivi, ma non vi è stata nel 2012 la copertura economica.
63	COMPLETAMENTO CAMPO SQUARCIA E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE	Ballatori	350.000 Concessione LL.PP.	Il progetto non è stato ancora redatto per la concomitanza di altri progetti prioritari e in attesa degli indirizzi dell'Amministrazione. IL PEG ha attribuito l'iniziativa all'Ing. Weldon.
64	COMPLETAMENTO VIABILITA' VENAGRANDE - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO COMPARTO 3 ZONA D'ESPANSIONE	Ballatori	30.000 oneri	Il progetto definitivo non è stato redatto per la concomitanza di altri impegni prioritari e in attesa della necessaria provvista finanziaria.
65	RESTAURO ARCO BIFORA RUA CARLO MAGNO	Melchiorre	27.300 Sponsorizzazione	Il progetto è da tempo disponibile. Il bando non è stato ancora redatto per la concomitanza di altri progetti prioritari.
66	MONITORAGGIO POST OPERAM EX DISCARICA DI CAMPOLUNGO 2° STRALCIO	Ballatori	340.000 PRUSST	Non ci sono ancora le risorse PRUSST per attivare gli interventi.
67	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PENNILE DI SOTTO	Ballatori	600.000 Vend. patrimonio	L'opera è di fatto rimandata alla luce dei ritardi dell'ERAP nello sgombero e demolizione dei fabbricati interferenti con le OO. UU..
70	CAMPI SPORTIVI E SPOGLIATOIO AREA ZANNONI	Ballatori	750.000 Concessione LL.PP.	L'intervento non è stato attivato per la concomitanza con impegni prioritari che non hanno consentito, in particolare, le necessarie intese prodromiche con gli Enti preposti alla tutela dei vari vincoli insistenti (Autorità di Bacino, Soprintendenza, Provincia, etc.).
72	COMPLETAMENTO DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE PIP BATTENTE	Ballatori	350.000 Concessione LL. PP.	La gara di concessione è andata deserta e si appoverà quindi un nuovo progetto ridimensionato.
73	CONSOLIDAMENTO POST SISMA 2009 TORRE DI MONTADAMO E ATTIGUO ACCESSO ALLA FRAZIONE	Martini	20.000 Oneri / condono	Il progetto definitivo non è stato redatto per la concomitanza di altri impegni prioritari e in attesa della necessaria provvista finanziaria.
77	ADEGUAMENTO IMMOBILE EX DISPENSARIO PER UNIVERSITA'	Ballatori	500.000 330.000 Finanziamento CUP 170.000 Contributo Provincia	Il progetto definitivo è in corso di redazione, in contemporanea con gli incontri con l'UNICAM; le intese sono in corso di perfezionamento.
80	NUOVI LAVORI PRESSO IL VILLAGGIO DEL FANCIULLO	Ballatori	500.000 POR-FAS Marche 250.000 Vend.Patrim 250.000	L'intervento non è ancora stato ammesso al finanziamento regionale; esso è nella graduatoria dei progetti valutati ammissibili ma non in posizione avanzata.
83	FAMEDIO -2° STRALCIO	Ballatori	200.000 Vendita loculi	Il progetto definitivo esecutivo è in corso di elaborazione, in attesa delle risorse finanziarie.

85	LAVORI DI RIPARAZIONE EX CONVENTO DELL'ANNUNZIATA CONSEGUENTI AL SISMA DEL 2009	Ballatori	5.000 Oneri-Condono	Non ci sono state ancora risorse per attivare gli interventi. Il preventivo è già agli atti.
88	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA DE DOMINICIS (Clinica S. Marco)	Ballatori	38.000 Fondi privati	L'iniziativa era stata inquadrata dal Settore LL. PP. per l'esecuzione ai sensi del regolamento dei microprogetti di interesse locale. Successivamente la pratica è stata poi indirizzata dall'Assessorato al Patrimonio secondo una procedura non di competenza del Settore LL. PP.
89	REALIZZAZIONE NUOVA CARREGGIATA IN VIA DE DOMINICIS PER ISTITUZIONE SENSO UNICO	Ballatori	69.000 Oneri / condono	Nel mentre si attende la provvista economica, si sta lavorando al progetto definitivo.
90	REALIZZAZIONE E GESTIONE AREA MERCATO VIA RECANATI	Ballatori	1.150.038 Concessione LL. PP.	E' stata indetta regolare gara di concessione LL. PP., che però è andata deserta.
97	RESTAURO MURA CASTELLANE DALLA FORTEZZA PIA A LUNGO CASTELLANO SISTO V	Ballatori	150.000 Vendita Batrimonio	Il progetto definitivo non è stato redatto per la concomitanza di altri impegni prioritari e in attesa della necessaria provvista finanziaria.

SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI

IL Servizio è stato alle dipendenze dello scrivente per una parte dell'anno, per poi passare col Settore Ottavo. Dell'attività del Servizio si è relazionato nell'ambito dei precedenti interventi del Programma Triennale LL. PP..

Rimanenti interventi eseguiti nell'anno 2012 per un ammontare complessivo di € **736.006,72** seguiti dallo scrivente:

- Intervento sostitutivo per il completamento delle OO.UU. della lottizzazione Alesi in Monteverde (AP) - 1^ stralcio. - Ditta aggiudicataria: Asfaltronto Srl - Contratto rep. n. 29009 del 20/02/2012 – Liquidati complessivamente € 98.601,43 con determinazione n. 495 del 02/04/2012 (con R.P. 2011 – Capitolo 79979.00 – azione 4435 - Impegno n. 657) – Tipo di finanziamento: Incameramento polizza fideiussoria);
- Interventi di somma urgenza per il ripristino delle normali condizioni di viabilità e sicurezza a seguito delle straordinaria precipitazioni nevose 2012 – Liquidati complessivamente € 557.170,19 con determinazione n. 1165 del 17/07/2012 – (Capitolo 76470.00 – azione 5383 - Impegno 741 – tipo di finanziamento: Fondi Regione Marche);
- Lavori di rifacimento manto stradale in Viale della Rimembranza e Viale Lungo Castellano (Porta Cartara). Ditta aggiudicataria: Pinto Costruzioni Srl – Liquidati complessivamente € 39.293,54 con determinazione n. 810 del 25/05/2012 (R.P. 2011 – Capitolo 83280.00 – azione 4757 – Impegno 1454 – Tipo di finanziamento: Autofinanziamento);
- Rifacimento del manto stradale in Via Tamburini e Viale Lungotronto – Ditta aggiudicataria: Pinto Costruzioni Srl – liquidati complessivamente € 30.547,66 con determina n. 812 del 25/05/2012 (R.P. 2011 - Capitolo 83280.00 - azione 4757 – Impegno n. 1455 – Tipo di finanziamento : Autofinanziamento);
- Asfaltatura di un tratto di strada comunale di Palombare – ditta affidataria: Pinto Costruzioni Srl – Liquidati complessivamente € 4.840,00 con determina n. n. 1173 del

19/07/2012 (R.P. 2011 – Capitolo 83001.00 – azione 4000 – Impegno 1976 – Tipo di finanziamento : Oneri);

- Asfaltatura Largo Cantalamessa e tratti di Via Mari, Via Tranquilli e Via Moschetto – ditta affidataria: Pinto Costruzioni Srl – Liquidati complessivamente € 5.553,90 con determina n. N. 1187 del 23/07/2012 (R.P. 2011 – Capitolo 83001.00 – azione 4000 – Impegno 1976 – Tipo di finanziamento : Oneri).

SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

L'ordinaria manutenzione della rete della pubblica illuminazione è affidata alla Ascoli Servizi Comunali s.u.r.l..

Con Delibera di Consiglio n° 52 del 28/11/2012 erano previsti € 15.000,00 per interventi di pubblica illuminazione, successivamente con Determinazione dirigenziale n° 2319 del 31/12/2012 si è proceduto ad approvare l'impegno di spesa per € 40.000,00 da utilizzare per interventi di manutenzione straordinaria e estensioni di impianti esistenti.

Con determinazione n° 2241 del 28/12/2012, si è provveduto ad impegnare l'importo complessivo di € 6.588,98, recuperato dalle compagnie assicurative per danni causati da terzi.

Con Delibera di Giunta n° 19 del 14/02/2012 è stato approvato il progetto dei lavori di "Manutenzione straordinaria e ampliamento impianti di pubblica illuminazione città e frazioni".

Con Delibera di Giunta n° 143 del 31/07/2012 è stato approvato il progetto dei lavori di "Estensione impianti di pubblica illuminazione".

ESITO

Si è provveduto al ripristino di alcuni impianti con l'eliminazione di pericoli imminenti causa danneggiamento di terzi (a volte sconosciuti) o da deterioramento.

Si è inoltre adempiuto al "recupero crediti" da varie compagnie assicurative per i danneggiamenti effettuati dai propri assicurati.

È stato eseguito l'intervento di messa in sicurezza in Via delle Clivie.

Sono stati eseguiti i lavori di cui alla succitata Delibera n° 19 presso le località di:

Venagrande, torre di S. Serafino, Via Mamiani, Colonnata, Rosara, Vallesenzana, Via della Stazione.

Sono stati eseguiti i lavori di cui alla succitata Delibera n° 143 presso le località di:

Santa Maria in Capriglia, Vallesenzana 105, Vallesenzana 112, Via Loreto 58, Viale De Gasperi, Taverna di mezzo.

Si è inoltre provveduto a sollecitare più volte la Società Ascoli Servizi Comunali alla restituzione del censimento dei pali della pubblica illuminazione come da Convenzione Rep. n° 28774 del 2008 art. 3 punto 1f).

IMPIANTI TECNOLOGICI / SEZIONE CALORE.

Oltre a quanto riportato nel prospetto relativo al Programma LL. PP., il Settore ha curato i seguenti servizi e forniture:

Servizio Gestione calore (acquisto gas e manutenzione – conduzione impianti comunali):

- Stanziati al Cap. **32900.00** Azione 68 € 1.183.400,00
- Spesi € 1.181.000,00
- Stanziati al Cap. **75692.00** Azione 5326 € 40.000,00
- Spesi € 37.030,84

Per un totale pari a 1.181.000,00 + 37.030,84 = € **1.218.030,84**

Servizio Verifica Caldaie:

Incassati € 33.012,00 (bollini verdi) al Cap. 71073.00 Azione 2496.

E' stata portata all'approvazione della Giunta Comunale la delibera n. 166 del 18/9/2012 recante "Indirizzi per la gestione del Servizio ispettivo impianti termici – protocollo d'intesa tra Provincia

di Ascoli Piceno, Comune e di Ascoli Piceno e Comune di San Benedetto del Tronto, che è stato firmato in data 12/10/2012. Si è portata all'approvazione del Consiglio, nella seduta del 20/01/2013, la proposta di delibera concernente la convenzione tra i citati Enti e il regolamento del servizio. Tale delibera è stata però ritirata in attesa della prossima entrata in vigore di una normativa che modificherà il quadro di riferimento del servizio.

Al termine di tale esposizione si conclude che l'azione dei Settori in epigrafe si è connotata in termini di efficienza ed efficacia, alla luce della grossa mole di lavoro assegnato e della cronica scarsità di organico.

Si trasmette il presente testo anche tramite posta elettronica a StefaniaM@comune.ascolipiceno.it.

IL DIRIGENTE SETTORE PROGRAMMAZIONE
PROGETTAZIONE DIREZIONE E CONTROLLO
OPERE PUBBLICHE
(Ing. Vincenzo Ballatori)

VISTO:

IL SINDACO
(Avv. Guido Castelli)

L'ASSESSORE AI LL. PP.
(Dott. Giovanni Silvestri)

L'ASSESSORE ALLA
Pubblica Illuminazione
(Geom. Luigi Lattanzi)